

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Andrei Spînu

Ordinul ONDRL nr. 270/SE din 10.07.2024

ACT

de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.270 din 10.07.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă**, reprezentată de **Oleg CIOBANU**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare nr. 375-S12354DL-2022 din 23.08.2022 a Proiectului „Renovarea rețelei de iluminat public din satul Carahasani”, Cod unic de identificare – S12354DL, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **2.569.857,46 lei (două milioane cinci sute șazeci și nouă mii opt sute cincizeci și șapte lei, 46 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare

Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

- a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;
- b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;
- c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;
- d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;
- e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;
- f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;
- g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;
- h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Beneficiar,

Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă:


Oleg CIOBANU, Primar

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.24 11:00:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Digitally signed by Ciobanu Oleg
Date: 2024.07.23 08:58:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Renovarea rețelei de iluminat public din satul Carahasani”
cod unic: S12354DL
formate la Beneficiarul: Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	2.546.514,41	2.546.514,41	0,00
2	Servicii	23.343,05	23.343,05	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		2.569.857,46	2.569.857,46	0,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu sistem de iluminat public construit	16,85 km	16,85 km
2	Nr. de corpuri de iluminat stradal, instalate;	455 unități	455 unități
3	Nr. de piloni montați	75 unități	75 unități
	Indicatori de rezultate		
1	Nr. beneficiari cu acces la sistemul de iluminat stradal construit;	2586 beneficiari;	2586 beneficiari;
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Beneficiar,
Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă:

Oleg CIOBANU, Primar

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.24 11:02:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Digitally signed by Ciobanu Oleg
Date: 2024.07.23 08:59:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Renovarea rețelei de iluminat public din satul Carahasani”**
cod unic: **S12354DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 375-S12354DL-2022 din 23.08.2022	
2	Acord adițional nr. 1 din 22.11.2022 la Contractul de finanțare	7 file
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	1 filă
1	Licitatie Deschisă: ocde-b3wdp1-MD-1662376149908	
2	Contract de antrepriză nr.45 din 17.10.2022 - 2.546.514,41	LD
3	Deviz-oferta <i>FCI Capital SRL</i>	contract deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM

¹ Mențiuni:

- În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:
 - decizii de finanțare a proiectului;
 - contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
 - toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
- Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:
 - totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
 - documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
 - avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
 - avizele de racordare la rețelele edilitare;
 - avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:
 - documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, esp.B);
 - actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
 - actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiectivelor depistate la recepții).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:
 - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
 - documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:
 - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
 - documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
- În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

Pag 5 din 6		
2	Contract de prestare servicii nr.48 din 07.11.2022 - 23.343,05	
3	Specificație <i>Electromontaj SRL</i>	contract
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	sp. preț
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-234</i>)	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-532</i>)	1 album
3	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-228</i>)	1 album
4	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-229</i>)	1 album
5	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-226</i>)	1 album
6	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-230</i>)	1 album
7	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-231</i>)	1 album
8	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-317</i>)	1 album
9	Volum II: Proiect de execuție (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-227</i>)	1 album
10	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-234</i>) nr.37 din 16.04.2022	1 fișă
11	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-532</i>) nr.23 din 16.04.2022	1 fișă
12	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-228</i>) nr.24 din 16.04.2022	1 fișă
13	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-229</i>) nr.25 din 16.04.2022	1 fișă
14	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-230</i>) nr.26 din 16.04.2022	1 fișă
15	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-231</i>) nr.27 din 16.04.2022	1 fișă
16	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-317</i>) nr.28 din 16.04.2022	1 fișă
17	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, rnul Stefan Voda.. Obiect Nr. 37/2022/AEE/IEE. PT-227</i>) nr.20 din 16.04.2022	1 fișă
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general, Formular nr.9 (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din satul Carahasani</i>)	5 fișe
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din satul Carahasani</i>)	N/A
3	Deviz local, Formular nr.7 (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din satul Carahasani</i>)	27 fișe
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din satul Carahasani</i>)	36 fișe
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (<i>Renovarea rețelei de iluminat public din satul Carahasani</i>)	5 fișe
6	Raport de verificare a devizelor nr. 200 din 16.04.2022	2 fișe
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 03 din 15.04.2022	1 fișă
2	Autorizație de construcție nr. 01 din 08.01.2023	1 fișă
3	Aviz de racordare la rețele nr. P2080202304007 din 13.04.2023	1 fișă
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAF000790202 din 02.03.2023 - 397.341,70 lei	1 fișă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 02.2023	1 fișă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 01 din 02.2023 - 397.341,70 lei	13 fișe
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 fișă

5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 01.03.2023	6 file
7	Raport de audit tehnic din 16.03.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	1 filă
1	Factura fiscală nr. EAF000981854 din 14.03.2023 - 370.302,46 lei	
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 03.2023 - 370.302,46 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	17 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.2023	7 file
7	Raport de audit tehnic din 16.03.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	1 filă
1	Factura fiscală nr. EAG000558213 din 13.04.2023 - 1.778.870,25 lei	
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 04.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 04.2023 - 1.778.870,25 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	46 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 06.04.2023	25 file
7	Raport de audit tehnic din 20.04.2023	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor:	1 filă
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAH000664494 din 16.06.2023 - 23.343,05 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1/06 din 16.06.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 16.06.2023	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 26.08.2023	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	1 filă
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	N/A
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31 din 08.06.2023	1 fila
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 12.06.2023	6 file
3	Aviz sanitar pentru recepția lucrărilor nr.09-5/11-521 din 23.05.2023	1 fila
4	Act de inspectare privind protecția mediului Nr. 020076 din 19.05.2023	2 file
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.380 din 27.03.2023 pentru suma de 767.644,16 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.868 din 14.06.2023 pentru suma de 1.778.870,25 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.1490 din 28.08.2023 pentru suma de 23.343,05 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Beneficiar,

Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă:


Oleg CIOBANU, Primar

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.24 11:05:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Digitally signed by Ciobanu Oleg
Date: 2024.07.23 09:01:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș