

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 413 DL**
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de joacă pentru copii din satul Chirianca, raionul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Chirianca, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria s. Chirianca, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 239.740,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 239.740,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 125-C23413DL-2022
Data transmiterii obiectului: 20.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 teren de joacă amenajat și echipat cu complexe de joacă și aparate fitness,	Produs	1 teren de joacă amenajat și echipat cu complexe de joacă și aparate fitness,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/2 din 13.04.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.02.2024 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	1 teren de joacă amenajat și echipat cu complexe de joacă și aparate fitness,
Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 856 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 856 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/2 din 13.04.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.02.2024 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 856 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Vor fi implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (instalat panou); -Va fi asigurată monitorizarea periodică a terenului de sport și agrement în scopul asigurării integrității acestuia; -Va fi asigurată salubritatea terenului de sport de agrement de către primărie și structurile responsabile din subordinea acesteia; -Beneficiarii proiectului vor elabora reguli de comportament și de joacă în terenul amenajat.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; -Terenul de sport și agrement creat este periodic monitorizat în scopul asigurării integrității acestuia; -Este asigurată salubritatea terenului de sport de agrement de către primărie și structurile responsabile din subordinea acesteia; -Părinții și copii au plantat puiți de tei în jurul terenului, inclusiv periodic asigură salubritatea acestuia; -Beneficiarii proiectului cunosc despre regulile de comportament și de joacă în terenul amenajat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Terenul de sport și agrement este în gestiunea instituției beneficiare, Primăria Chirianca. Administrația instituției va asigura integritatea echipamentului și verificarea frecvenței a funcționalității prin monitorizarea zilnică și asigurarea salubrității, angajații primăriei și structurilor subordonate în mod voluntar vor executa și prezenta atribuție.	Primăria Chirianca a elaborat și amplasat plăcuțele și panoul informativ permanent la obiectivul / teren de joacă pentru copii construit Terenul de sport și agrement este în gestiunea instituției beneficiare, Primăria Chirianca. Administrația instituției asigură integritatea echipamentului și verificarea frecvenței a funcționalității prin monitorizarea zilnică și asigurarea salubrității, angajații primăriei și structurilor subordonate în mod voluntar execută și prezenta atribuție.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul va reprezenta un punct de concentrare pentru copii din localitate, dezvoltând abilitățile sociale și motrice ale acestora. 100 copii și 856 locuitori ai satului Chirianca vor beneficia de un spațiu de agrement și sport pentru petrecerea timpului liber și socializare.	Terenul de joacă reprezintă unul din cele mai importante spații pentru viața copiilor. Abilitățile sociale și motorice pe care copiii le dezvoltă pe terenul de joacă au repercusiuni pe tot parcursul vieții. Prin urmare utilajele de sport servesc nu doar pentru distracție, ci sunt valoroase și din punct de vedere pedagogic. În satul Chirianca, terenul de joacă construit și amenajat este accesibil tuturor copiilor și promovează un mod de viață sănătos, astfel copilăria acestora se desfășoară într-un spațiu modern, confortabil, accesibil și social. De asemenea, copii și părinții acestora, venind la terenul de joacă,
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.01.2025