

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 482 DL**
Denumire proiectului: **Casa de cultură din comuna Sipoteni - Centru cultural multifuncțional, model de consolidare a comunității locale**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Sipoteni, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria com. Sipoteni, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 2.685.130,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.685.130,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 137-C24482DL-2022
Data transmiterii obiectului: 10.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -450 buc (scaune teatrale) mobilier procurat, -37 unități echipament și tehnică de sonorizare și lumini procurate	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -450 buc (scaune teatrale) mobilier procurat, -37 unități echipament și tehnică de sonorizare și lumini procurate	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă nr. 88 din 29.03.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -450 buc (scaune teatrale) mobilier procurat, -37 unități echipament și tehnică de sonorizare și lumini procurate
Acces îmbunătățit pentru 7370 locuitori, inclusiv 466 membri colective artistice beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 7370 locuitori, inclusiv 466 membri colective artistice beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă nr. 88 din 29.03.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	- 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Casei de Cultură. - Anual se petrec peste 10 evenimente și concerte, proiectări de film, inclusiv cercuri tematice pentru tineri și locuitori. - Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului este administrația Casei de Cultură și APL Sipoteni, care asigură integritatea și mentenanța acestora.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului va fi administrația Casei de Cultură și APL Sipoteni. - 500 lei se planifică pentru instalarea panoului informativ și elementelor de identitate vizuală.	- Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului este administrația Casei de Cultură și APL Sipoteni, care asigură integritatea și mentenanța acestora. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Casei de Cultură.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	- Acces îmbunătățit pentru 7370 locuitori, inclusiv 466 membri colective artistice beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată. - Casa de Cultură Sipoteni devine un centru cultural multifuncțional. - Oferta culturală a APL Sipoteni se va diversifica.	- Renovarea și dotarea sălii de festivități în comuna Sipoteni, cu o capacitate de 450 de locuri, oferă comunității un spațiu amplu și modern pentru evenimente culturale și sociale. Aceasta îmbunătățește sprijinul dezvoltarea culturală locală, facilitând accesul la diverse forme de artă și întărirea coeziunii comunitare prin evenimente comune. - Peste 10 concerte și evenimente de amploare se petrec anual.

Concluzii:

- În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
- Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Conform declarației de agajament, APL Sipoteni a asigurat că PAD pentru proiect va fi aprobat la ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai 2024.
- Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță și de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.03.2024