

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 31 747 DL**
Denumire proiectului: **Modernizarea casei de cultură din com. Mingir, r-nul Hîncești**
Domeniul și măsura de intervenție: **3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă**
Măsura: **3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare**

Localitatea proiectului: com. Mingir, r- nul Hîncești
Beneficiar: Primăria com. Mingir, r- nul Hîncești
Bugetul proiectului: 2.112.722,84 lei
Suma finanțată din FNDRL: 599.133,40 lei
Data semnării contractului de finanțare: #510-C31747DL-2023
Data transmiterii obiectului: 29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de cultură), reabilitată; 970m2 acoperiș construit, termoizolat, 56,96m2 ferestre montate, 28m2 usi montate	Produs	-1 instituție culturală (Casa de cultură), reabilitată; 970m2 acoperiș construit, termoizolat, 56,96m2 ferestre montate, 28m2 usi montate	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 08.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	-1 instituție culturală (Casa de cultură), reabilitată; 970m2 acoperiș construit, termoizolat, 56,96m2 ferestre montate, 28m2 usi montate
-Acces îmbunătățit pentru tineri și 3 angajați, cercurile artistice beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; Beneficiri finali- 5120 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru tineri și 3 angajați, cercurile artistice beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; Beneficiri finali- 5120 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 08.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	-Acces îmbunătățit pentru tineri și 3 angajați, cercurile artistice beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; Beneficiri finali- 5120 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3.Activități de întreținere și asigurare integritate a Casei de Cultură. 4. Activități de promovare și organizare a evenimentelor cultural-sociale.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3. A fost alocat în anul 2024, 222.7 mii lei pentru elaborarea proiectului de execuție privind repararea capitală a Casei de Cultură, urmînd a identifica resurse pentru modernizarea continuă a Casei de Cultură. 4. Administrația Casei de Cultură în comun cu APL asigură întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Administrația Casei de Cultură în comun cu APL va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; - A fost alocat în anul 2024, 222.7 mii lei pentru elaborarea proiectului de execuție privind repararea capitală a Casei de Cultură, urmînd a identifica resurse pentru modernizarea continuă a Casei de Cultură. - Administrația Casei de Cultură în comun cu APL asigură întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea Casei de cultură va spori accesul comunității locale la evenimente culturale și educaționale, oferind un spațiu modern și confortabil pentru activități diverse. Construcția și termoizolarea acoperișului, împreună cu instalarea ferestrelor și ușilor noi, vor crea un mediu sigur și eficient energetic, reducând costurile de întreținere. Aceasta va contribui la coeziunea socială și la dezvoltarea culturală a localității, îmbunătățind calitatea vieții pentru toți beneficiarii, care constituie 5120 locuitori.	Reabilitarea Casei de Cultură permite organizarea multiplelor evenimente culturale, oferind comunității locale un spațiu modern și confortabil pentru activități diverse. Construcția și termoizolarea acoperișului, împreună cu instalarea ferestrelor și ușilor noi, generează economii semnificative la resursele energetice. De asemenea, vor putea fi dezvoltate multiple cercuri culturale, contribuind la coeziunea socială și la dezvoltarea culturală a localității. De Casa de Cultură reabilitată beneficiază 5120 locuitori.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 08.05.2024**