

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CL 23 622 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea și dotarea unui scuar în satul Hirova, r-nul Călărași**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Hirova, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria s. Hirova, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 377.999,24 lei
Suma finanțată din FNDRL: 359.999,24 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.09.2023 170-CL23622-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (scuar), cu S=0,1786 ha, amenajată și dotată; - 1 teren de joacă și sport, în cadrul scuarului, amenajat.	Produs	- 1 zonă de agrement (scuar), cu S=0,1786 ha, amenajată și dotată; - 1 teren de joacă și sport, în cadrul scuarului, amenajat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 01/11 din 13.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- 1 zonă de agrement (scuar), cu S=0,1786 ha, amenajată și dotată; - 1 teren de joacă și sport, în cadrul scuarului, amenajat.
- Numărul de beneficiari direcți: 1309 locuitori, inclusiv 295 copii (0-16 ani);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1309 locuitori, inclusiv 295 copii (0-16 ani);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 01/11 din 13.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1309 locuitori, inclusiv 295 copii (0-16 ani);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>După finalizarea proiectului, primăria Hirova va delega persoana responsabilă Dl. Ghiluşcă Nicolae – administratorul Căminului Cultural și responsabil de tineret și sport în primăria Hirova. Primăria va aloca surse financiare pentru dezvoltarea scuarului, reparații curente, întreținere, salubritate. Se vor iniția noi proiecte pentru extinderea activităților din scuar. Se vor organiza așa activități ca: Zilele de odihnă pentru părinții cu copii de la grădiniță. Orele de educație fizică din gimnaziu. Activități sportive în afara orelor de curs (întreceri zonale). Activitățile sportive organizate de responsabilul de Tineret și Sport din cadrul Primăriei. (deschiderea sezonului sportiv, act, sport la Ziua Hramului localității, întreceri sportive organizate la Ziua Familiei, starturi vesele etc.). Activitățile de timp liber a tinerilor și persoanelor în etate din localitate. Vom promova proiectul finanțat din FNDRL utilizând rețelele de socializare, pagina WEB a satului Hirova, mass media, panouri informaționale. În același timp, în satul Hirova se va promova sportul în cooperare cu domenii paralele, precum turismul și industriile culturale și creative pentru o dezvoltare comunitară durabilă conform standardelor europene.</p>	<p>Respectarea măsurilor de asigurare durabilitate prin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> construirea gardului de metal în jurul terenului de joacă ; <input type="checkbox"/> instalarea a 2 camere video de supraveghere a teritoriului ; <input type="checkbox"/> A fost numit responsabil de asigurarea integrității Șeful Centrului de Cultură ; <input type="checkbox"/> Dispoziția Nr. 16 din 08.04.2024 ; <input type="checkbox"/> Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției :5000 lei
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Pentru asigurarea activităților după finalizarea proiectului, Primăria a emis o dispoziție, prin care administratorul Căminului Cultural și Responsabilul de tineret și sport din localitate în parteneriat cu Primăria și Gimnaziul vor fi responsabili de realizarea diferitor măsuri artistice și sportive.</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 532 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune Centrului de cultura. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația casei de cultura a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>Creșterea gradului de confort și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai civilizată pentru 1309 locuitori ai satului, conform standardelor europene. Condiții mai bune pentru practicarea sportului pentru 1309 locuitori ai satului Hirova. Infrastructură sportivă și de agrement dezvoltată. Ocupare copiilor tinerilor și adulților în activități sportive și de agrement. Dezvoltare armonioasă și socializare pentru 1309 de locuitori ai satului Hirova. Contribuții la îmbunătățirea sănătății pentru 195 copii, 300 tineri și 784 adulți din satul Hirova. Stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă din localitate. 192 beneficiari direcți, care vor beneficia de posibilitatea utilizării terenurilor de volei și minifotbal.</p>	<p>Proiectul cu privire la “Amenajarea și dotarea unui scuar în satul Hirova, raionul Călărași”, este o continuitate a proiectului finanțat anterior din FNDRL. Dotarea Scurului cu echipamentele necesare va permite utilizarea la maxim a acestuia de către locuitorii satului cât și a satelor vecine., dar și finalizarea în totalitate a obiectului. În cadrul proiectului a fost amenajat un scuar modern în centrul satului Hirova, cu aria terenului – 0,1786 ha. Acest scuar a fost dotat cu mai multe elemente de joacă și sport: -1 complex de joacă, -2 balansoare, -1 leagăn, -1 carusel cu volan, -6 echipamente pentru sport. Orele de sport pentru elevii de la gimnaziu se desfășoară pe acest teren reabilitat. Amplasarea terenului este foarte favorabilă, se găsește la intersecția drumurilor care duc la gimnaziu, grădinița. Alături este Oficiul Medicilor de Familie și magazinul alimentar. Este asigurat accesul pentru toți doritorii. Amenajarea scuarului cu zone de agrement oferă locuitorilor satului Hirova un spațiu în plus unde ar putea să petreacă timpul plăcut, să practice sport persoanele de toate vârstele și contribuie la îmbunătățirea imaginii localității. Condițiile moderne create în scuarul amenajat vor stimula petrecerea a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă din localitate. Beneficiarii direcți sunt în primul rând 87 de elevi de la Gimnaziu și 41 de copii de la Grădiniță. De proiect beneficiază și 100 de tineri, 235 persoane în etate care duc un mod de viață activ, se vor implica în diferite măsuri cultural-sportive organizate în localitate. Un loc aparte au 125 mame tinere cu copii, care vor avea posibilitate să utilizeze mai multe zone ale Scurului. Beneficiarii finali ai proiectului sunt 1309, dintre care 670 femei; 639 bărbați, inclusiv: copii: 0-3 ani – 58; 3-7 ani – 81; 7-16 ani – 156; total = 295 copii; 15- 57/62 – 843 persoane; 58/63. și mai mult – 235 persoane.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.12.2024