

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CR 23 403 GM23**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția căilor de acces spre instituțiile menire culturală și medicală**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura
 Localitatea proiectului: s. Hirtopul Mare, r-nul Criuleni
 Beneficiar: Primăria com. Hirtopul Mare, r-nul Criuleni
 Bugetul proiectului: 326.512,80 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 323.280,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 176-CR23403-GM23
 Data transmiterii obiectului: 20.09.2023
 Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 75% din totalul căilor de acces pietonale către instituțiile de menire socială și medicală (centrul medicilor de familie, casa de cultură, biblioteca), reconstruite; date incomplete - nu este specificată suprafața căilor de acces reconstruite	Produs	- 75% din totalul căilor de acces pietonale către instituțiile de menire socială și medicală (centrul medicilor de familie, casa de cultură, biblioteca), reconstruite; date incomplete - nu este specificată suprafața căilor de acces reconstruite	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr 10/11 din 15.12.2023. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2024; 6. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.03.2025. 7. Actul de formare a costurilor investitoriale a bunurilor formate;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2025	- 75% din totalul căilor de acces pietonale către instituțiile de menire socială și medicală (centrul medicilor de familie, casa de cultură, biblioteca), reconstruite; date incomplete - nu este specificată suprafața căilor de acces reconstruite
- Numărul de beneficiari direcți: 3897 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3897 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr 10/11 din 15.12.2023. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2024; 6. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.03.2025. 7. Actul de formare a costurilor investitoriale a bunurilor formate;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 3897 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Bunul format în rezultatul implementării proiectului va fi luat la evidența contabilă de către primăria comunei Hîrtopol Mare. În responsabilitatea lucrătorilor tehnici și paznicilor de la Casa de cultură și Centrul medicilor de familie va fi și întreținerea pavajului în stare curată, curățirea periodică a acestuia. Camerele video instalate vor contribui la prevenirea cazurilor de deteriorare din partea răufăcătorilor.</p>	<p>În scopul asigurării durabilității proiectului, finanțată din sursele FNDRL în cadrul PN "SEE" editia 2023, au fost realizate următoarele acțiuni de către beneficiar, primăria Hîrtopol Mare, raionul Criuleni: Bunul format a fost luat la evidența contabilă și înscris în registrul mijloacelor fixe; A fost aprobat Planul de acțiuni de durabilitate prin decizia CL; A fost instalat panoul informativ permanent, pentru care primăria a alocat din bugetul local suma de 850 lei, pentru servicii de imprimare și editare a acestuia. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Hîrtopol Mare și instituțiile beneficiare. Responsabil de întreținerea pavajului, conform fișei de post, primăria a numit muncitorul angajat la casa de cultura. Acesta este responsabil pentru lucrări zilnice de a menține în ordine pavajul și de a monitoriza starea acestuia. Periodic se inspectează starea căilor de acces create și se salubritizează, primăria dispune de buget planificat pentru reparații curente care după caz vor fi direcționate la întreținerea căilor de acces create. Primăria a publicat pe pagina Web http://hirtopolmare.sat.md și paginile de socializare informația despre implementarea proiectului.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Bunul format în rezultatul implementării proiectului se va lua la evidența contabilă și întreținut de către lucrătorii tehnici de la Casa de cultură și Centrul medicilor de familie. După implementarea proiectului nu sunt necesare cheltuieli pentru asigurarea funcționalității proiectului. Proiectul nu va avea cheltuieli suplimentare pentru buna funcționalitate, astfel bugetul planificat pentru activitatea instituțiilor vizate nu va fi afectat. După finalizarea proiectului, instituțiile vizate își vor continua activitatea în regim obișnuit, iar numărul mare de vizitatori ai acestor instituții va asigura durabilitatea proiectului.</p>	<p>1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Primăria Hîrtopol Mare a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>Reconstrucția căilor de acces pietonale către instituțiile de interes social și medical, inclusiv centrul medicilor de familie, casa de cultură și biblioteca. 75% din totalul acestora vor fi refăcute, facilitând accesul pentru locuitorii din zonă. Aproximativ 3.897 de persoane vor beneficia direct de aceste îmbunătățiri, care vizează în special îmbunătățirea mobilității și accesului la servicii esențiale. Beneficiari indirecti - circa 3363 cetățeni care se folosesc de serviciile Centrului Medicilor de familie, 400 cititori ai bibliotecii publice (adulți și copii). Potențiali beneficiari finali sunt copii care vor frecventa cercurile și biblioteca în următorii ani.</p>	<p>Căile de acces create, au sporit mobilitatea persoanelor către principalele instituții publice și sociale, astfel a fost sporită accesibilitatea acestora. De căile de acces create beneficiază cca 4 mii locuitori, inclusiv pentru Angajații Centrului medicilor de familie, ai Casei de cultură, a Bibliotecii și a Centrului de Tineret Unit. Urmare a implementării proiectului "Reconstrucția căilor de acces spre instituțiile de menire culturală și medicală" beneficiaza 12 lucrători ai Centrului medicilor de familie, 10 lucrători ai Casei de cultură, bibliotecii publice și Centrului de Tineret Unit, 30 copii membrii ai Cercului de dans, 35 copii membrii ai ansamblului folcloric „Băștinașii”, 12 adulți membrii ai ansamblului folcloric „Dor”, 35 beneficiari ai Centrului de Tineret Unit din s. Hîrtopol Mare. Impactul social: Accesibilitate îmbunătățită către instituțiile medicale și culturale pentru locuitorii comunei, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și cele în vîrstă; Creșterea calității vieții prin facilitarea accesului pentru populație și reducerea timpului de deplasare către serviciile esențiale; Promovarea activităților culturale prin accesul îmbunătățit către casa de cultura și biblioteca pentru participarea la diferite evenimente culturale a cetățenilor din comuna, astfel contribuind la dezvoltarea socială și educațională; Impactul economic: Stimularea economiei locale - lucrările de construcție au generat locuri de munca, iar infrastructura mai bună va atrage investiții în regiune. Sprijin pentru afacerile locale- comercianții și prestatorii de servicii vor beneficia de un flux mai mare de clienți, avînd accesibilitate îmbunătățită; Reducerea costurilor de transport - caile de acces mai bune diminuează uzura pentru vehiculele care traversează localitatea; Atragerea de noi investiții - un sat cu infrastructura modernizată devine mai atractiv pentru noi afaceri și proiecte de dezvoltare;</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 05.03.2025**