

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 339 GM23**  
Denumire proiectului: **Oportunități mai bune pentru copii și tineri din comuna Șolcani**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Șolcani și s. Cureșnița Nouă, r-nul Soroca  
Beneficiar: Primăria com. Șolcani, r-nul Soroca  
Bugetul proiectului: 360.937,25 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 357.363,61 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 283-SR23339-GM23  
Data transmiterii obiectului: 08.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii (s. Cureșnița Nouă), amenajat; - 1 teren de fitness (s.Șolcani), amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii (s. Cureșnița Nouă), amenajat; - 1 teren de fitness (s.Șolcani), amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate elaborat prin decizia Consiliului nr. 11/1 din 15.10.2024. 4. Notă informativă nr. 40 din 12.03.2025, cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- 1 teren de joacă pentru copii (s. Cureșnița Nouă), amenajat; - 1 teren de fitness (s. Șolcani), amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1200 locuitori din s. Șolcani, 280 locuitori din s. Cureșnița Nouă;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1200 locuitori din s. Șolcani, 280 locuitori din s. Cureșnița Nouă;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate elaborat prin decizia Consiliului nr. 11/1 din 15.10.2024. 4. Notă informativă nr. 40 din 12.03.2025, cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1200 locuitori din s. Șolcani, 280 locuitori din s. Cureșnița Nouă;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sport și agrement create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor formate); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea investiției;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 1.98 mii lei; 3. Responsabil de sustenabilitatea investiției este Primăria Șolcani care asigură întreținerea și menținerea în stare corespunzătoare a terenului de joacă și de fitness; 4. În caz de necesitate Primăria Șolcani asigură alocarea resurselor necesare pentru mentenanța facilităților de sport și agrement create; 5. Conform recomandărilor din momentul vizitei de monitorizare, lucrările de mentenanță inclusiv vor fi realizate în baza clauzei garanției de bună execuție oferite de antreprenor, care constituie 2 ani.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunurilor create;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1980 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația prim[riei] a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În comuna Șolcani, creat un teren de joacă pentru copii în satul Cureșnița Nouă și un teren de fitness în satul Șolcani. Beneficiari ai proiectului sunt 1.480 de locuitori (1.200 din Șolcani și 280 din Cureșnița Nouă), facilitățile create contribuie la îmbunătățirea condițiilor de recreere și activități fizice pentru copii și tineri din comunitate .</p>	<p>Crearea terenurilor de joacă și fitness în cele 2 localități ale comunei Șolcani, oferă tinerilor și copiilor din s.Șolcani și s. Cureșnița Nouă, oportunități de a se dezvolta fizic și social. Beneficiari ai proiectului sun cca 1480 locuitori ai comunei și în special copii și tinerii care dispun de infrastructura de sport și agrement creată.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 12.03.2025