

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 23 432 GM23**
Denumire proiectului: **Îmbunătățirea infrastructurii parcului central din comuna Drăgănești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Drăgănești, r-nul Sîngerei
Beneficiar: Primăria com. Drăgănești, r-nul Sîngerei
Bugetul proiectului: 347.752,83 lei
Suma finanțată din FNDRL: 344.309,73 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 277-SG23432-GM23
Data transmiterii obiectului: 15.09.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement amenajată; - 584 m.p de căi de acces pietonale din cadrul parcului, reconstruite;	Produs	- 1 zonă de agrement amenajată; - 584 m.p de căi de acces pietonale din cadrul parcului, reconstruite;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia CL Nr. 3/12 din 28.03.2025. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	- 1 zonă de agrement amenajată; - 584 m.p de căi de acces pietonale din cadrul parcului, reconstruite;
- Numărul de beneficiari direcți: 2852 locuitori, inclusiv 484 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2852 locuitori, inclusiv 484 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia CL Nr. 3/12 din 28.03.2025. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2852 locuitori, inclusiv 484 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a căii de acces create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Drăgănești care asigură salubritatea căilor de acces și monitorizarea constantă a stării căii de acces create; 4. Primăria în perspectivă planifică dezvoltarea a noi căi de acces în localitate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Îmbunătățirea infrastructurii parcului central din comuna Drăgănești prin reconstrucția a 584 m.p de căi de acces pietonale. Beneficiarii direcți sunt 2852 de locuitori ai comunei, inclusiv 484 de copii.	Proiectul a îmbunătățit infrastructura pietonală din Drăgănești prin reconstrucția căii de acces prin pavare pe o suprafață de 584 m.p, proxime cu parcul din localitate. Beneficiarii direcți sunt 2852 de locuitori ai comunei, inclusiv 484 de copii.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.03.2025