

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 537 DL**
Denumire proiectului: **Construcția și dotarea Complexului muzeistic a satului Scoreni pentru promovarea elementelor istorice , tradiționale, meșteșugărești și amenajarea zonei adiacente**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**
Localitatea proiectului: s. Scoreni, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria s. Scoreni, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 2.862.962,27 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.851.857,37 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 286-C24537DL-2022
Data transmiterii obiectului: 04.07.2024

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 monument arhitectural de for public (complex muzeistic), construit; - 1 atelier pentru organizarea master-clasurilor de confecționare a poloboacelor din lemn, construit;	Produs	- 1 monument arhitectural de for public (complex muzeistic), construit; - 1 atelier pentru organizarea master-clasurilor de confecționare a poloboacelor din lemn, construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 07 martie 2025; - Decizia CL nr. 2/7 de aprobare a PAD din 07.03.2025; - Nota informativa cu acțiuni realizate; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- 1 monument arhitectural de for public (complex muzeistic), construit; - 1 atelier pentru organizarea master-clasurilor de confecționare a poloboacelor din lemn, construit;
- Acces îmbunătățit pentru 3807 populație, inclusiv 36 meșteri și colecționari, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 traseu turistic (Scoreni-Căpriana-Condița-Ialoveni), creat; - 9 evenimente culturale artistice, organizate și petrecute; - 1 localitate beneficiară de infrastructura dezvoltată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 3807 populație, inclusiv 36 meșteri și colecționari, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 traseu turistic (Scoreni-Căpriana-Condița-Ialoveni), creat; - 9 evenimente culturale artistice, organizate și petrecute; - 1 localitate beneficiară de infrastructura dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 07 martie 2025; - Decizia CL nr. 2/7 de aprobare a PAD din 07.03.2025; - Nota informativa cu acțiuni realizate; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- Acces îmbunătățit pentru 3807 populație, inclusiv 36 meșteri și colecționari, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 traseu turistic (Scoreni-Căpriana-Condița-Ialoveni), creat; - 9 evenimente culturale artistice, organizate și petrecute; - 1 localitate beneficiară de infrastructura dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL costul careia constituie 1250 lei, cu renovare ulterioară (total 2100 lei) ; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Au fost executate acțiuni privind asigurarea evidenței și integrității bunului formate și utilizarea lui conform destinației prin instalarea sistemului de supraveghere video; 2, Au fost implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; 3, Au fost efectuate lucrări de amenajare a zonei adiacente si a unui teren de joaca pentru copii; 3. Pentru asigurarea Complexului Muzeistic cu rețea electricitate aplicantul beneficia de finantare in cadrul PN Satul European, editia 2024; 4. S-au planificat mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format prin crearea unei linii bugetare individuale; 5, Se planifica desemnarea unei persoane responsabile de promovarea imaginii bunului format. 6. În scopul promovării complexului muzeistic ca atracție turistică, apl a participat in emisiuni tematice ale televiziunii naționale cît și la alte televiziuni.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -APL Scoreni va asigura buna funcționare și întreținere a bunului format identificând resurse financiare și umane în acest sens; -Se prevăd acțiuni de asigurare a lucrărilor de iluminare internă cât și efectuarea lucrărilor de construcții a liniilor electrice exterioare.	Primăria Scoreni va alocă anual din bugetul local resurse financiare pentru întreținerea Complexului Muzeistic. Lucrările de salubritate și de înverzire a spațiilor publice sunt obiective strategice și sunt planificate anual în programele de activitate ale APL, iar finanțele necesare sunt planificate din bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Ca urmare a implementării proiectului se urmărește valorificarea și promovarea patrimoniului istoric, cultural și meșteșugăresc al satului Scoreni prin îmbunătățirea accesului celor 3807 locuitori inclusiv 36 meșteri populari și colecționari. Înființarea Complexului Muzeistic al satului Scoreni va contribui la conservarea identității locale și a creșterii atractivității turistice prin crearea unui traseu turistic Scoreni-Capriana-Condrita-Ialoveni dezvoltând astfel și economia locală.	Prin construcția și dotarea Complexului Muzeistic al s. Scoreni se asigură conservarea și promovarea continuă a valorilor culturale. Elementul de bază al Complexului este butoiul din lemn de dimensiuni mari și atelierul pentru desfășurarea master-class-urilor de confecționare a poloboacelor din lemn acestea oferind locuitorilor oportunitatea de a reînvia acest meșteșug în rîndul noii generații, cât și o scenă în aer liber. Deasemenea, în cadrul Complexului se organizează evenimente culturale-artistice, festivaluri, concerte ce oferă locuitorilor posibilitatea de a organiza întâlniri, schimburi de experiență. Polobocul creat, APL îl certifică drept cel mai mare din lume, avînd următoarele dimensiuni: înălțimea de 11 metri, lățimea de opt metri și un volum de 250.000 de litri . În context, Complexul muzeistic este vizitat anual de turiști atît din Republica Moldova cît și din afara țării.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 17.04.2025