

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RS 23 203 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea și amenajarea scuarului Casei de Cultură comuna Grinăuți, raionul Rîșcani**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Grinăuți, r-nul Rîșcani
Beneficiar: Primăria com. Grinăuți, r-nul Rîșcani
Bugetul proiectului: 391.090,21 lei
Suma finanțată din FNDRL: 385.310,21 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 274-RS23203-GM23
Data transmiterii obiectului: 06.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|---|--|---|
| - 1 zonă de agrement (scuarul casei de cultură) reconstruită; - 2 spații în aer liber, pentru desfășurarea activităților culturale, amenajate; - 1 cale de acces cu suprafața de 80 m.p construită; - 1 foisor instalat. | Produs | - 1 zonă de agrement (scuarul casei de cultură) reconstruită; - 2 spații în aer liber, pentru desfășurarea activităților culturale, amenajate; - 1 cale de acces cu suprafața de 80 m.p construită; - 1 foisor instalat. | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr 2/8 din 29.032024. 4. Raportul anual post-implementare, nr. 34 din 26.03.2025. 5. Vizita în teren. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.03.2025 | - 1 zonă de agrement (scuarul casei de cultură) reconstruită; - 2 spații în aer liber, pentru desfășurarea activităților culturale, amenajate; - 1 cale de acces cu suprafața de 80 m.p construită; - 1 foisor instalat. |
| - Numărul de beneficiari direcți: 1074 locuitori, inclusiv 150 tineri, 100 copii; | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 1074 locuitori, inclusiv 150 tineri, 100 copii; | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr 2/8 din 29.032024. 4. Raportul anual post-implementare, nr. 34 din 26.03.2025. 5. Vizita în teren. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.03.2025 | - Numărul de beneficiari direcți: 1074 locuitori, inclusiv 150 tineri, 100 copii; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a scuarului amenajat către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a scuarului casei de cultură; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea scuarului amenajat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea investiției; | - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Investiția creată este gestionată de primărie și Casa de Cultură, prin dispoziția nr. 29-p din 05.04.2024 fiind desemnată o persoană în acest sens. - 3 instituții publice funcționează în edificiul casei de cultură, beneficiarii cărora beneficiază de acces îmbunătățit către acestea și facilități pentru timp liber și așteptare. - Primăria comunei Grinăuți asigură sustenabilitatea investiției prin întreținerea regulată a scuarului și organizarea periodică de evenimente culturale, implicând activ comunitatea locală. |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța investiției; | 1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; |

| | | |
|---|--|---|
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse și după finalizare | În comuna Grinăuți, reconstruit scuarul Casei de Cultură prin construirea unei căi pavate de acces de 80 m ² , copertina la intrarea casei de cultură, pragul și rampă de acces, foisor, bloc sanitar. Beneficiarii investiției 1.074 de locuitori, inclusiv 150 de tineri și 100 de copii. | Renovarea și amenajarea scuarului Casei de Cultură din comuna Grinăuți a creat un spațiu sigur și prietenos pentru desfășurarea activităților culturale, sociale și recreative. Totodată, prin construirea căii de acces și amenajarea zonei din jurul edificiului, s-a îmbunătățit accesul către cele 3 instituții publice care funcționează în clădirea Casei de Cultură, oferind beneficiarilor acestora condiții mai bune pentru deplasare, timp liber și așteptare. Primăria comunei Grinăuți asigură sustenabilitatea proiectului prin întreținerea regulată a zonei și valorificarea acesteia pentru activități culturale și comunitare. Beneficiari ai proiectului cca 1100 locuitori din Grinăuți. |
|---|--|---|

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

26.03.2025