

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CH 23 64 GM23**
Denumire proiectului: **Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar str.Ștefan cel Mare (OMF Brînza-grădinița de copii s. Brînza)**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Brînza, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Brînza, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 383.631,13 lei
Suma finanțată din FNDRL: 379.457,11 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 293-CH23064-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (OMF, grădiniță, liceu, biserică), cu suprafața de 550 m.p, reabilitată	Produs	- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (OMF, grădiniță, liceu, biserică), cu suprafața de 550 m.p, reabilitată	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raportul post-implementare prezentat de APL. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (OMF, grădiniță, liceu, biserică), cu suprafața de 550 m.p, reabilitată
- Numărul de beneficiari direcți: 2600 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2600 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raportul post-implementare prezentat de APL. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2600 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format) 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, în proces de confecționare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent, conform recomandărilor din cadrul vizitei de monitorizare; - Responsabil de întreținerea și sustenabilitatea investiției este Primăria Brînza. pentru anul 2025 sunt planificate 2 mii pentru lucrări de mentenanță. - Periodic căile pietonale create se salubritează și este întreținută zona adiacentă acestora. - Primăria planifică să acceseze fonduri pentru a dezvolta noi căi de acces în localitate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat 2 mii lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria dispune de personal angajat responsabil de domeniul comunal.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse și după finalizare	În satul Brînza pavarea unei porțiuni de trotuar pe strada Ștefan cel Mare, asigurând o platformă pietonală de acces către instituțiile socio-culturale din localitate, precum Oficiul Medicului de Familie, grădinița, liceul și biserica. Suprafața totală reabilitată va fi de 550 m ² , oferind siguranță și confort pietonilor. Proiectul va îmbunătăți accesul pentru cei 2600 de locuitori ai satului.	Renovarea căii pietonale, asigură un acces sigur și durabil pentru elevii, profesorii și personalul auxiliar al Liceului Teoretic „Academician Ion Bostan” și al grădiniței „Bucuria”, precum și pentru personalul medical al Oficiului Medicului de Familie din Brînza, oferă o mobilitate sporită, pentru beneficiarii care zilnic traversează acest sector și se deplasează către instituțiile vizate. Inclusiv de această cale de acces beneficiază întreaga comunitate, ai căror locuitori zilnic trec pe aici.
---	--	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

11.02.2025