

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 24 560 GM23
Denumire proiectului: Amenajarea terenului adiacent și restaurarea monumentului istoric consacrat eroilor căzuți în primul război mondial din satul Taraclia, raionul Căușeni
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Taraclia, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria s. Taraclia, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 411.422,34 lei
Suma finanțată din FNDRL: 409.036,34 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 390-CS24560-GM23
Data transmiterii obiectului: 06.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 monument istoric (consacrat eroilor căzuți în primul război mondial), restaurat; - 328 m.p de căi pietonale de acces pavate; - 0,0226 ha de teren adiacent amenajat;	Produs	- 1 monument istoric (consacrat eroilor căzuți în primul război mondial), restaurat; - 328 m.p de căi pietonale de acces pavate; - 0,0226 ha de teren adiacent amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 8/3 din 2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 299 din 09.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- 1 monument istoric (consacrat eroilor căzuți în primul război mondial), restaurat; - 328 m.p de căi pietonale de acces pavate; - 0,0226 ha de teren adiacent amenajat;
- Numărul de beneficiari finali: 4019 locuitori, inclusiv 497 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 4019 locuitori, inclusiv 497 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 8/3 din 2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 299 din 09.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- Numărul de beneficiari finali: 4019 locuitori, inclusiv 497 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, Primăria Taraclia urmează să confecționeze și instaleze panoul informativ permanent. 3. Primăria Taraclia a plantat flori la monumentul reabilitat, periodic este salubritată zona și irigată zona verde adiacentă monumentului, a fost extinsă zona pavată. 4. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Taraclia. 5. La monumentul reabilitat anual se petrec evenimente de ordin comemerativ și culturale.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat 2500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 30,0 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie (Scuarul este proprietatea primăriei, dar va fi întreținută de către Întreprinderea municipală "Servicii publice Cimișlia", prin contract de prestare servicii. . La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Întreprinderii municipale a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>Proiectul prevede restaurarea monumentului istoric dedicat eroilor căzuți în Primul Război Mondial din satul Taraclia, raionul Căușeni, contribuind la conservarea patrimoniului cultural local. Totodată, vor fi pavate căi pietonale și amenajat terenul adiacent pentru a crea un spațiu accesibil și plăcut comunității. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 4019 locuitori ai satului, inclusiv 497 de copii.</p>	<p>Spațiul amenajat și sigur din centrul istoric a devenit un loc de recreere pentru copii, părinți și persoane cu dizabilități, îmbunătățind aspectul peisagistic și atrăgând turiști. Activitatea economică locală în creștere prin sprijinirea agenților economici din zonă, ceea ce va suplimenta bugetul local. Totodată, inițiativele comunitare, plantarea arborilor și crearea unui mediu curat vor contribui la o calitate mai bună a vieții în localitate.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

06.12.2024