

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 77 DL**
Denumire proiectului: **Reabilitarea Casei de cultură din satul Tomai, raionul Leova**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Tomai, r-nul Leova
Beneficiar: Primăria s. Tomai, r-nul Leova
Bugetul proiectului: 6.020.590,38 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.311.214,62 lei
Data semnării contractului de finanțare: #274-S24077-DL-2022
Data transmiterii obiectului: 28.03.2025

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; - 1400 m2 de acoperiș reparat; - 1020 m2 de fațadă renovată; - 221 m2 de trotuare și scări reparate; - 3 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată;	Produs	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; - 1400 m2 de acoperiș reparat; - 1020 m2 de fațadă renovată; - 221 m2 de trotuare și scări reparate; - 3 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 9/2 din 19.09.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 102 din 20.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.08.2025	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; - 1400 m2 de acoperiș reparat; - 1020 m2 de fațadă renovată; - 221 m2 de trotuare și scări reparate; - 3 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată;
-Acces îmbunătățit pentru 3042 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 3042 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 9/2 din 19.09.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 102 din 20.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.08.2025	-Acces îmbunătățit pentru 3042 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului reabilitat, Casă de Cultură; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	- APL este în proces de îndeplinire a acțiunilor privind constatarea costului investițional. - Sunt întreprinse acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ permanent; - Primăria, împreună cu personalul Casei de Cultură, asigură întreținerea și funcționarea corespunzătoare a instituției reabilite. - Au fost formate 4 cercuri de creație cu 37 de membri, iar anual se organizează evenimente social-culturale, de care beneficiază cca 3.042 de locuitori. - În incinta Casei de Cultură activează ansamblul „Tomăianca” care reprezintă localitatea la diverse concursuri de ordin local/raional/național. - APL, în cooperare cu antreprenorul și în baza clauzei de garanție de bună execuție, va realiza în termeni apropiați lucrări de mentenanță la Casa de Cultură, inclusiv instalarea balustradelor și întreținerea fațadei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Primăria în comun cu personalul angajat al Casei de Cultură vor fi responsabil de întreținerea edificiului reabilitat. - Vor fi planificate resurse financiare în suma de 120,0 mii lei pentru activități de mentenanță a Casei de Cultură. - Se planifica angajarea unui muncitor auxiliar din cadrul primăriei ce va fi responsabil de gestiunea eficientă a investiției.	- Primăria, împreună cu personalul Casei de Cultură, asigură întreținerea și funcționarea corespunzătoare a instituției reabilite. - APL, în cooperare cu antreprenorul și în baza clauzei de garanție de bună execuție, va realiza în termeni apropiați lucrări de mentenanță la Casa de Cultură, inclusiv instalarea balustradelor și întreținerea fațadei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea Casei de cultură din satul Tomai, prin construcție acoperiș, renovarea fațadei și amenajarea terenului adiacent inclusiv căilor de acces și scârilor. Proiectul va oferi acces îmbunătățit la infrastructura culturală pentru 3.042 locuitori și trei instituții din localitate.	Prin reabilitarea Casei de Cultură , comunitatea dispune în prezent de un spațiu modern pentru activități culturale și artistice, unde elevii își pot dezvolta talentele, iar adulții pot participa la evenimente socio-culturale. Casa de Cultură reabilitată a devenit un centru al vieții comunitare, găzduind zilnic cercuri de creație, ansambluri artistice și manifestări culturale care implică atât localnicii, cât și vizitatorii din satele vecine. Ansamblul de amatori „Tomăianca”, care își desfășoară activitatea în acest spațiu modernizat, reprezintă localitatea la diverse concursuri culturale. Beneficiari ai proiectului sunt 3.042 de locuitori.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției, modalitatea de asigurare cu resurse după finalizarea lui.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 21.08.2025