

**Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CH 21 714**
Denumire proiectului: **Creștem împreună – dotarea și dezvoltarea unei noi grupe de creșă în IET Nr.8 „Prichindel”**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **mun. Cahul, r-nul Cahul**
Beneficiar: **Primăria mun. Cahul, r-nul Cahul**
Bugetul proiectului: **410.701,56 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **154.865,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **2 – CH21714 - GM23**
Data transmiterii obiectului: **27.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) dotată (mobilier, materiale didactice); - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii creată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) dotată (mobilier, materiale didactice); - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii creată;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 11.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului nr. 9/3 din 26.07. 2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 02/14/6-310 din 10.02.2025. - Interviu cu beneficiarul final	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;	- 1 instituție publică (IET) dotată (mobilier, materiale didactice); - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii creată;
- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii (vârsta 1-3 ani), 3 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii (vârsta 1-3 ani), 3 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 11.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului nr. 9/3 din 26.07. 2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 02/14/6-310 din 10.02.2025. - Interviu cu beneficiarul final	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii (vârsta 1-3 ani), 3 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea păstrării în condiții optime a materialelor didactice, integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023"; 5. Realizarea condițiilor tehnice. De gestionarea investițiilor create este responsabil managerul IET nr. 8 „Prichindel”. 6. Realizarea condițiilor financiare. Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format. Bugetul IET nr. 8 pentru anul 2025 constituie 10.5 milioane lei, dintre care 40 mii lei sunt planificați pentru mentenanța instituției. 7. În scopul dezvoltării investițiilor anterioare. În anul 2024, cu suportul Ministerului Educației și Cercetării, UNICEF și Fundația LEGO, la grădinița de copii nr. 8 au fost renovate câteva încăperi care au fost amenajate în Centre de Resurse, cu materiale educaționale, lego, mobilier ș.a. Inclusiv administrația a mai deschis o grupă de creșă de 10 copii.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței-Creșă /Grădinițelor-Creșe, dotate cu mobilier și inventar.	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat din bugetul local, suma de 40 mii lei; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; 3. În scopul dezvoltării investițiilor anterioare. În anul 2024, cu suportul Ministerului Educației și Cercetării, UNICEF și Fundația LEGO, la grădinița de copii nr. 8 au fost renovate câteva încăperi care au fost amenajate în Centre de Resurse, cu materiale educaționale, lego, mobilier ș.a. Totodată, administrația a mai deschis o nouă grupă de creșă pentru 10 copii.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Instituția preșcolară IET Nr. 8 „Prichindel” va beneficia de o grupă de creșă nou creată, modernizată și echipată, asigurând condiții optime pentru integrarea copiilor cu vârsta de până la trei ani. Aceasta va fi dotată cu mobilier și materiale didactice, oferind un mediu sigur și stimulantiv pentru dezvoltarea timpurie. Inclusiv se va reabilita un pavilion pentru a crea condiții de recreere și joacă pentru copii. Prin acest proiect, părinții vor avea posibilitatea de a se încadra în câmpul muncii, în timp ce 20 de copii vor beneficia de servicii educaționale și de îngrijire de calitate.	Pentru a sprijini revenirea părinților pe piața muncii și dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor preșcolari, la grădinița nr. 8 au fost realizate investiții importante în infrastructură și dotări. Prin FNDRL a fost deschisă o creșă cu 20 de locuri și amenajat un pavilion exterior, iar fondurile atrase de IET și Primărie au permis crearea unei grupe de creșă cu 10 locuri. De asemenea, în 2024, administrația a accesat finanțare pentru modernizarea unor spații transformate în Centru de Resurse, echipat cu materiale educaționale și seturi LEGO. Aceste investiții asigură un mediu sigur și modern pentru copii și oferă părinților posibilitatea de a se reintegra în câmpul muncii.

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 27.02.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Investiția este administrată și exploatată de către IET nr. 8, în baza Deciziei Consiliului Municipal Cahul, cu respectarea cadrului normativ aplicabil și a prevederilor actului administrativ de atribuire în gestiune.
5. Bunurile achiziționate în cadrul proiectului se află într-o stare tehnică corespunzătoare, sunt funcționale și sunt utilizate conform destinației stabilite în cererea de finanțare și în documentația tehnică aferentă proiectului.
6. Responsabilitatea privind gestionarea, întreținerea și asigurarea durabilității echipamentului este atribuită directorului instituției, desemnat prin act administrativ intern, cu obligația monitorizării utilizării conforme și menținerii parametrilor funcționali.
7. Pe întreaga perioadă de asigurare a durabilității proiectului nu au fost constatate defecțiuni tehnice majore sau disfuncționalități ale echipamentului care să afecteze operabilitatea acestuia.
8. În perioada de referință aferentă asigurării durabilității, au fost respectate integral exigențele tehnice, financiare și administrative, precum și obligațiile contractuale asumate prin contractul de finanțare.

Directia evaluare ex-post și raportare

Data: 27.02.2026