

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 24 482 DL
Denumire proiectului:	Casa de cultură din comuna Sipoteni - Centru cultural multifuncțional, model de consolidare a comunității locale
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Sipoteni, r-nul Călărași
Beneficiar:	Primăria com. Sipoteni, r-nul Călărași
Bugetul proiectului:	2.685.130,00 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.685.130,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 137-C24482DL-2022
Data transmiterii obiectului:	10.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -450 buc (scaune teatrale) mobilier procurat, -37 unități echipament și tehnică de sonorizare și lumini procurate	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -450 buc (scaune teatrale) mobilier procurat, -37 unități echipament și tehnică de sonorizare și lumini procurate	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă nr. 88 din 29.03.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -450 buc (scaune teatrale) mobilier procurat, -37 unități echipament și tehnică de sonorizare și lumini procurate
Acces îmbunătățit pentru 7370 locuitori, inclusiv 466 membri colective artistice beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 7370 locuitori, inclusiv 466 membri colective artistice beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă nr. 88 din 29.03.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	- 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Casei de Cultură. -Anual se petrec peste 10 evenimente și concerte, proiectări de film, inclusiv cercuri tematice pentru tineri și locuitori. -Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului este administrația Casei de Cultură și APL Sipoteni, care asigură integritatea și mentenanța acestora.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului va fi administrația Casei de Cultură și APL Sipoteni. -500 lei se planifică pentru instalarea panoului informativ și elementelor de identitate vizuală.	-Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului este administrația Casei de Cultură și APL Sipoteni, care asigură integritatea și mentenanța acestora. -Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Casei de Cultură.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Acces îmbunătățit pentru 7370 locuitori, inclusiv 466 membri colective artistice beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată. - Casa de Cultură Sipoteni devine un centru cultural multifuncțional. - Oferta cultural a APL Sipoteni se va diversifica.	-Renovarea și dotarea sălii de festivități în comuna Sipoteni, cu o capacitate de 450 de locuri, oferă comunității un spațiu amplu și modern pentru evenimente culturale și sociale. Aceasta îmbunătățește sprijinul dezvoltarea culturală locală, facilitând accesul la diverse forme de artă și întărirea coeziunii comunitare prin evenimente comune. -Peste 10 concerte și evenimente de amploare se petrec anual.

Concluzii:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 10.03.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Casa de cultură dotată cu echipament este utilizată conform destinației, chipamentul achiziționat în cadrul proiectului este funcțional. Mobilierul (450 scaune) sunt bine păstrate și nu au necesitat careva investiții de întreținere pe perioada de asigurare a durabilității.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
Data 10.03.2026