

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 11	497 DL
Denumire proiectului:	Dezvoltarea durabilă a primăriei orașului Criuleni prin alimentarea cu apă a microraioului nr 2	
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale	
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local	
Localitatea proiectului:	or. Criuleni, r-nul Criuleni	
Beneficiar:	Primăria or. Criuleni, r-nul Criuleni	
Bugetul proiectului:	6.573.845,40 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	6.573.845,40 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 307-C11497DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	29.09.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1,512 km de rețea aprovizionare cu apă construită, -5,160 km de rețea aprovizionare cu apă reabilitată, -23 de hidrante antiincendiu instalate, -2,135 km de apeduct racordat la consumatori construit.	Produs	-1,512 km de rețea aprovizionare cu apă construită, -5,160 km de rețea aprovizionare cu apă reabilitată, -23 de hidrante antiincendiu instalate, -2,135 km de apeduct racordat la consumatori construit.	1. Vizită în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului. - PAD aprobat prin Decizia CL Nr. 3/3 din 17.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizită de monitorizare ex-post din data de 03.02.2026	-1,512 km de rețea aprovizionare cu apă construită, -5,160 km de rețea aprovizionare cu apă reabilitată, -23 de hidrante antiincendiu instalate, -2,135 km de apeduct racordat la consumatori construit.
-Acces la rețeaua de alimentare cu apă a 675 consumatori casnici și 30 noncasnici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă a 675 consumatori casnici și 30 noncasnici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului. - PAD aprobat prin Decizia CL Nr. 3/3 din 17.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizită de monitorizare ex-post din data de 03.02.2026	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă a 675 consumatori casnici și 30 noncasnici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	-Sunt în curs de executare acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 5 mii lei. -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, fiind preluate gestiunea de ÎM „Comunservicii”. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă. -Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile, se planifică modernizarea și în alte sectoare a sistemului vechi (tevi de azbest); APL a depus un proiect la Programul Național Satul European Ediția II pentru reabilitarea sistemului de apeduct. - Continuitatea proiectului este asigurată prin implementarea extinderii a rețelelor de apeduct realizat prin Programul Național Satul European Ediția II, - Branșarea continuă a consumatorilor casnici și agenților economici.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Sunt planificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului (panou informativ); -Sistemul de apeduct va fi gestionat de ÎM „Comunservicii” care în acest sens va bugeta cheltuieli de personal și menținere de cca 70 mii lei pe lună.	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, plasarea panoului informativ, în suma de 5,0 mii lei; -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, fiind preluate gestiunea de ÎM „Comunservicii”. Desemnarea inginerului și maistrului șef al ÎM “Comunservicii” pentru întreținerea și gestionarea bunului format (deservirea fntinilor, contoarelor și a hidranților); -Modernizarea și în alte sectoare a sistemului vechi (tevi de azbest). -APL a depus un proiect la Programul Național Satul European Ediția II pentru reabilitarea sistemului de apeduct. - Alocarea a 20000,00 lei anual pentru asigurarea mentenanței proiectului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Asigurat accesul la rețeaua de alimentare cu apă a 675 consumatori casnici și 30 noncasnici. -Economii de până la 10% la întreținerea sistemului de apeduct. -Asigurarea cu apeduct modernizat a microraioului nr.2 al orașului și protecția sănătății populației.	-Modernizarea sistemului de apeduct în orașul Criuleni prin înlocuirea țevilor de azbest reduce semnificativ riscurile pentru sănătate, evitând expunerea la fibre de azbest, cunoscute pentru efectele lor cancerigene. Această schimbare va crește fiabilitatea serviciului de apă, diminuând frecvența avariilor și întreruperilor de furnizare. Pe termen lung, acest proiect poate stimula dezvoltarea economică locală și atragerea de noi investiții.

[illegible]