

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21	225 DL
Denumire proiectului:	Renovarea acoperișului la blocul Liceului „A. Donici” din satul Peresecina	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice	
Localitatea proiectului:	s. Peresecina, r-nul Orhei	
Beneficiar:	Primăria s. Peresecina, r-nul Orhei	
Bugetul proiectului:	2.109.168,65 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	2.088.288,65 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 76-C21225DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	20.01.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Liceu), reconstruită, -1034 m 2 de acoperiș renovat.	Produs	-1 Instituție educațională (Liceu), reconstruită, -1034 m 2 de acoperiș renovat.	1. Vizita în teren de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/12 din 16.03.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului, din data de 05.03.2025; 5. Raport anual APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.02.2026	-1 Instituție educațională (Liceu), reconstruită, -1034 m 2 de acoperiș renovat.
Acces îmbunătățit pentru 820 elevi și 114 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 820 elevi și 114 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/12 din 16.03.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului, din data de 05.03.2025; 5. Raport anual APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.02.2026	Acces îmbunătățit pentru 820 elevi și 114 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Aplicantul specifică următoarele acțiuni de durabilitate: După finalizarea proiectului, APL Peresecina va continua modernizarea infrastructurii clădirii, în special identificarea de granturi și finanțatori pentru executarea lucrărilor de termoizolare a clădirii, schimbarea rețelilor electrice și de termoficare. După finalizare investiția va fi întreținută de către APL Peresecina și IPLT "A. Donici", iar Consiliul Raional Orhei va asigura funcționalitatea instituției de învățământ.	- Investiția a fost luată la evidența contabilă de către APL Peresecina și a fost transmisă în gestiune către administrația LT "A. Donici" din s. Peresecina, raionul Orhei. Bunul format fiind preluat prin Actul de formare a costurilor investiționale. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Menținerea instituției este asigurată de APL Peresecina și IP Liceul Teoretic A. Donici, în acest sens fiind desemnată o persoană care zilnic verifică integritatea bunurilor, responsabil fiind Șeful de gospodărie al liceului; - APL Peresecina și IP Liceul Teoretic A. Donici au înaintat proiecte către alți donatori pentru a moderniza liceul, fiind câștigate și implementate cel puțin 3 proiecte.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Alocarea sumei de 550 lei pentru plasarea panoului informativ despre proiect; -APL Peresecina va planifica activități de gestionare eficientă a bunului format identificând resurse în bugetul local.	-Este desemnată o persoană care zilnic verifică integritatea bunurilor, responsabil fiind Șeful de gospodărie al liceului; -A fost renovată sala de sport amplasată în blocul C, suma proiectului 667924 lei; -Prin proiectul DAR 1+3 a fost renovată curtea liceului, suma proiectului 634885 lei; -Au fost procurate materiale pentru reparația pereților etajului I, suma 31000 lei; -Au fost implementate măsuri integrate fiind folosite 49.9 mii lei pentru elaborarea proiectului tehnic de termoizolare a pereților clădirii liceului. Primăria Peresecina planifica anual resurse financiare în suma de 2 757 600 lei pentru gestionarea instituției educaționale renovate din cadrul PN "SE".

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Reparația acoperișului la Blocul C al IP LT "A. Donici"; -Acces îmbunătățit pentru 820 elevi și 114 de cadre didactice și personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -Stoparea degradării fizice a clădirii LT "A. Donici" și sporirea eficienței energetice a instituției prin renovarea acoperișului; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	-Prin renovarea acoperișului LT A. Donici, a fost stopată degradarea fizică a clădirii din cauza condițiilor meteo, fiind asigurat confortul pentru 820 elevi și 114 de cadre didactice și personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -Inclusiv LT A. Donici pentru mentenanța blocului C după renovarea acestuia nu înregistrează economii la acest capitol, care pot fi direcționate către modernizarea instituției și întreținerea acesteia; -Este înlăturat riscul de accidentare a copiilor și personalului, prin demontarea vechiului acoperiș din foi de ardezie. -Alte proiecte atrase au putut fi direcționate către modernizarea altor aspecte ale liceului, fiind modernizată curtea liceului, reparați pereții etajului I, renovată sala de sport. Impactul economic resimțit în timp al proiectului, conform raportului anual al APL: -reducerea cheltuielilor pentru încălzire; - redirecționarea resurselor financiare economisite pentru alte necesități educaționale; - reducerea gradului de poluare și a emisiilor de CES prin înlăturarea foilor de azbest; - conservarea structurii de rezistență a clădirii instituției Peresecina; Impactul social resimțit în timp al proiectului, conform raportului anual al APL: - asigurarea unui climat educațional benefic pentru cei peste 800 de elevi, dintre care 338 elevi ai claselor primare și 114 angajați ai IP LT "A. Donici"; - creșterea numărului de elevi instituționalizați în Liceu. - creșterea capacităților de gestionare a proiectelor; Trebuie să menționăm că în acest Liceu mai studiază și elevi din alte localități alăturate - Sămănanca, Donici, Teleșeu, r-nul,Orhei și din s. Gornoe, r-nul strșeni, deasemenea din s. Miciești, r-nul Criuleni. Aici, în această instituție, sunt integrați în procesul de învățământ, copii cu cerințe educaționale speciale (CES), fiind astfel unica instituție din regiune care prestează servicii de educație incluzivă și instituție de mentorat în incluziune pentru școlile din întreg raionul Orhei.	
Concluzii:	1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. Gratie acestui proiect investitional au fost obtinute următoarele rezultate : - Consolidarea clădirii prin reparația/ renovarea a peste 1034 metri patrati de acoperis la blocul C al Liceului Teoretic "A. Donici" din Peresecina, unde își fac studiile peste 800 de elevi instituționalizați, dar și pentru cei 114 angajați: personal tehnic și cadrul profesoral; - Înlăturarea foilor de ardezie care sunt extrem de nocive pentru sănătatea copiilor; - Creșterea rezistenței clădirilor împotriva temperaturilor atmosferice , care va contribui la dispariția igrasiei, rezistența în timp și îmbunătățirea infrastructurii clădirii pe termen lung;		
Concluzii urmare a vizitei repetate:	1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 17.02.2026 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele proiectului 4.Investiția a fost transmisă către IP Liceul teoretic A.Donici prin contract de comodat. 5. Continuitatea proiectului a fost asigurată prin sinergia fondurilor după cum urmează: - renovarea sălii de sport, anul 2023 finanțat USAID, - renovarea cîrții liceului, anul 2023 programul DAR, - renovarea blocului alimentar, anul 2025 programul DAR. -Conform Ordinului nr.1146 din data 09.07.2025 Liceul A. Donici este inclus în rețeaua școlilor model și aplicarea la proiectul de eficiență energetică STEEM. 6.Rezultatele proiectului au declanșat posibilități de a dezvolta educația incluzivă a copiilor cu nevoi speciale. 7.Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 17.02.2026			