

Anexa nr. 2.3.1					
Raport final de monitorizare ex-post a proiectului finanțat din FNDRL					
Codul proiectului:	S 11 136 DL				
Denumire proiectului:	Extinderea rețelelor de canalizare în satul Coșcalia, raionul Căușeni				
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale				
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local				
Localitatea proiectului:	s. Coșcalia , r-nul Căușeni				
Beneficiar:	Primăria s. Coșcalia, r-nul Căușeni				
Bugetul proiectului:	10 100 000,00 lei				
Suma finanțată din FNDRL:	10 000 000,00 lei				
Data semnării contractului de finanțare:	# 457-S11136DL-2022				
Data transmiterii obiectului:	27.01.2023				
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs					
Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-10,06 km de canalizare, construit; - 263 cămine de vizită, instalate; - 2,5 km rețele de alimentare cu apă construite,	Produs	-10,06 km de canalizare, construit; - 263 cămine de vizită, instalate; - 2,5 km rețele de alimentare cu apă construite,	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 05.03.2024, 11.02.2025 și 09.09.2026; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia 2/2 din 19.03.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate din 05.03.2024. - Actul de formare a costurilor investitionale, nr. 44 din 13.03.2023. - Rapoarte anuale ale beneficiarului din 2023, 2025 și 2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, locuitorii satului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 09.09.2026	-10,06 km de canalizare, construit; - 263 cămine de vizită, instalate; - 2,5 km rețele de alimentare cu apă construite,
Acces pentru 250 gospodării casnice cu 1 960 beneficiari 6 agenți economici, 2 instituții publice de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces la sistemul centralizat de canalizare;	Rezultat	Acces pentru 250 gospodării casnice cu 1 960 beneficiari 6 agenți economici, 2 instituții publice de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces la sistemul centralizat de canalizare;	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 05.03.2024, 11.02.2025 și 09.09.2026; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia 2/2 din 19.03.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate din 05.03.2024. - Actul de formare a costurilor investitionale, nr. 44 din 13.03.2023. - Rapoarte anuale ale beneficiarului din 2023, 2025 și 2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, locuitorii satului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 09.09.2026	- Acces pentru 250 gospodării casnice cu 1 960 beneficiari 6 agenți economici, 2 instituții publice de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces la sistemul centralizat de canalizare;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de acțiuni aprobat prin decizia CL nr. 2/2 din 19.03.2023, beneficiarul a planificat următoarele acțiuni de sustenabilitate si operationalizare a investiției: - Executarea conditiilor instituționale de luare la evidenta contabila a bunului format, conform HG 1235 /2016; - Aprobarea de transmitere a bunului catre IM "Servcom Coșcalia " prin Act de transmitere în gestiune a rețelor de canalizare. - Plasarea panoului informativ permanent si alocarea din bugetul local a sumei de 1400 de lei pentru elaborarea acestuia, conform prevederilor Manualului de identitate vizuală; - Delegarea atribuțiilor de gestionare si întreținere a bunului de catre IM " Servcom Coșcalia"; -Executarea condițiilor tehnice: -Supravegherea căminelor de vizita a rețelor de canalizare; - Numerotarea și marcarea căminelor de vizită; -Construcția stațiilor de pompare și a stației de epuurare; -Conectarea la energia electrică; -Conectarea la rețeaua de canalizare a instituțiilor publice și a caselor individuale ; - Executarea conditiilor financiare: - Stabilirea tarifelor pentru consumatorii casnici și noncasnici, de conectare la rețeaua de canalizare; -Sustinerea financiara a IM "Servcom Coșcalia" conform statutului IM. - Acesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea serviciului de canalizare prin scrierea de noi idei de proiect prin aplicarea la PN "SE" editia 2; -Construcția stațiilor de pompare și a stației de epurare; -conecatarea la energia electrica a SEAU; - Darea în exploatare a intregului sistem de canalizare.	-Rețele de canalizare construite cu lungimea de 10,06 km , au fost luate la evidenta contabila ca investitie în curs de executie, conform Deciziei nr. 2/1 din 19.05.2023 a CL Coșcalia. (10,0 mln lei din sursele FNDRL și alte 3,0 mln lei- din FEN), conform registrului evidentei mișcărilor pe active nefinanciare; -Au fost efectuate acțiunile necesare pentru înregistrarea proprietății bunului pentru APL; - Primăria Coșcalia a instalat pe peretele primăriei panoul informativ permanent, conform facturii prezentate de catre beneficiar, suma a constituit 1,4 mii lei. -Este asigurată mentenanța bunurilor prin transmiterea în gestiune pentru mentenață ÎM Servcom (Decizia nr 3/11 din 23.06.2023). - Se efectuiaza supravegherea căminelor de vizita a rețelor de canalizare de catre operatorul desemnat responsabil de mentenanța, conform schemei topografice, fiecare camin este numerotat și supravegheat. - Pentru continuitatea și operaționalizarea proiectului, în cadrul PN „Satul European”, ediția 2, se implementează un proiect pentru construcția a 4,606 km de rețele de canalizare, inclusiv subtraversări și conexiuni, precum și a 4 stații de pompare a apelor reziduale cu racordarea la REA. - În prezent, sistemul de canalizare construit în satul Coșcalia nu este pus în funcțiune, întrucât este necesară construcția stației de epurare a apelor uzate, pentru care primăria dispune de proiect tehnic și planifică realizarea lucrărilor din mijloacele stimulntului II acordat în cadrul procesului de amalgamare voluntară. În limita mijloacelor financiare disponibile, stația de epurare poate fi realizată etapizat, iar fiecare etapă poate deveni funcțională separat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Plasarea elementelor de identitate vizuală prin elaborarea panoului informativ permanent, prin planificarea sumei de 1400 de lei din bugetul local al APL. - Delegarea atribuțiilor Întreprinderii Municipale "Servcom Coșcalia", pentru mentenanța și gestionarea bunurilor a sistemului de canalizare. - Amenajarea zonelor de protecție.	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, instalat panou informativ la sediul primăriei; -Este asigurată mentenanța bunurilor prin transmiterea în gestiune pentru mentenață ÎM Servcom (Decizia nr 3/11 din 23.06.2023). - Primăria satului Coșcalia planifică operaționalizarea sistemului de canalizare prin utilizarea mijloacelor financiare ale stimulntului II acordat în cadrul procesului de amalgamare, inclusiv prin inițierea construcției stației de epurare a apelor uzate.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se construiesc 10,06 km de rețele de canalizare și 2,5 km de rețele de alimentare cu apă, inclusiv 263 de cămine de vizită. Investiția este destinată celor 250 de gospodării (1 960 beneficiari), 6 agenți economici și 2 instituții publice din satul Coșcalia, care vor dispune de acces la sistemul centralizat de canalizare construit.	Proiectul asigură în prezent accesul la rețeaua centralizată de canalizare pentru 250 de gospodării, 1 960 de locuitori, 6 agenți economici și 2 instituții publice din satul Coșcalia, însă sistemul nu este încă operațional în lipsa stației de epurare. Primăria planifică operaționalizarea sistemului prin utilizarea mijloacelor financiare ale stimulntului II acordat în cadrul procesului de amalgamare voluntară, pentru inițierea construcției stației de epurare, inclusiv cu posibilitatea realizării acesteia etapizat, în funcție de resursele disponibile. În acest context, proiectul implementat în cadrul PN „Satul European”, ediția 2, pentru construcția rețelor suplimentare și a stațiilor de pompare constituie o continuare a eforturilor autorității publice locale de a asigura funcționalitatea deplină a sistemului de canalizare. Un scenariu alternativ pentru operaționalizarea sistemului îl constituie interconectarea rețelor din satul Coșcalia cu stația de epurare din municipiul Căușeni, în cazul identificării unei soluții tehnice și financiare fezabile. Finalizarea intervențiilor planificate va permite valorificarea integrală a infrastructurii construite și va contribui la îmbunătățirea condițiilor sanitare și protecția mediului în localitate.
Concluzii:		
	1. Obiectivele investiției privind construirea infrastructurii de canalizare au fost realizate, fiind construite 10,06 km de rețele de canalizare și 263 de cămine de vizită, care asigură accesul la infrastructura creată pentru 250 de gospodării, 6 agenți economici și 2 instituții publice. 2. Infrastructura creată este păstrată în proprietatea Primăriei Coșcalia și este luată la evidență contabilă ca investiție în curs de execuție, iar mentenanța rețelor și supravegherea căminelor de vizită sunt asigurate de IM „Servcom”. 3. Deși infrastructura construită creează acces la sistemul centralizat de canalizare, aceasta nu este în prezent operațională, întrucât lipsește stația de epurare necesară funcționării integrale a sistemului. 4. Primăria satului Coșcalia întreprinde măsuri pentru operaționalizarea investiției, inclusiv prin planificarea construcției stației de epurare din mijloacele stimulntului II aferent procesului de amalgamare voluntară, cu posibilitatea realizării etapizate în funcție de resursele financiare disponibile. 5. Proiectul aflat în implementare în cadrul PN „Satul European”, ediția 2, care prevede construcția rețelor suplimentare și a 4 stații de pompare, constituie o continuare a investițiilor necesare pentru funcționalizarea sistemului, iar ca alternativă este examinată posibilitatea interconectării cu stația de epurare din municipiul Căușeni (în caz că soluția va fi fezabilă financiar și tehnic). 6. În concluzie, durabilitatea și gestionarea infrastructurii create sunt asigurate, însă durabilitatea funcțională a investiției nu este încă deplin realizată, fiind condiționată de finalizarea infrastructurii complementare și punerea în funcțiune a sistemului de canalizare.	
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 09.09.2026		