

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 196 DL
 Denumire proiectului: **Construcția rețelei de alimentare cu apă din comuna Petreni, raionul Drochia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Petreni, r-nul Drochia
 Beneficiar: Primăria com. Petreni, r-nul Drochia
 Bugetul proiectului: 5.456.788,73 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 5.456.788,73 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 21-N11196DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 16.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-10,26 km de rețea de alimentare cu apa construită; - 2 turnuri de apa construite. - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 1 sonda arteziană reabilitată.	Produs	-10,26 km de rețea de alimentare cu apa construită; - 2 turnuri de apa construite. - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 1 sonda arteziană reabilitată.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.2/04 din 29.04.2024 -Nota informativă nr. 83 din 12.06.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 12.06.2024.	-10,26 km de rețea de alimentare cu apa construită; - 2 turnuri de apa construite. - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 1 sonda arteziană reabilitată.
- 232 de gospodarii cu 1077 de beneficiari, 4 instituții publice și 5 agenți economici cu acces la sistemul de alimentare cu apa.	Rezultat	- 232 de gospodarii cu 1077 de beneficiari, 4 instituții publice și 5 agenți economici cu acces la sistemul de alimentare cu apa.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.2/04 din 29.04.2024 -Nota informativă nr. 83 din 12.06.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 12.06.2024.	- 232 de gospodarii cu 1077 de beneficiari, 4 instituții publice și 5 agenți economici cu acces la sistemul de alimentare cu apa.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă, cca 300 mii lei planificați. -Asigurarea bunei funcționalități și întreținerea apeductului este asigurat de APL Petreni, în acest sens fiind desemnate 2 persoane. Ulterior urmînd a fi creată Întreprinderea Municipală specializată. Inclusiv au fost instalate camere de supraveghere și iluminat. -A fost amenajat terenul de la turnurile de apă, prin plantarea de iarbă decorativă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- 1 mii lei pentru instalarea panoului informativ.</p> <p>- 35 mii lei pentru mentenanța serviciului de alimentare cu apă.</p> <p>- Cca 200 mii lei, pentru elaborarea documentației în scopul de accesare de noi fonduri pentru extinderea apeductului și modernizarea continuă a acestuia, se planifică inclusiv crearea unui parc fotovoltaic ce va asigura cu energie electrică sistemul de apeduct și iluminatul străzilor.</p>	<p>- 600 lei au fost achitați pentru instalarea panoului informativ.</p> <p>- cca 45 mii lei sunt planificate în 2024 pentru asigurarea sustenabilității proiectului.</p> <p>- Asigurarea bunei funcționalități și întreținerea apeductului este asigurat de APL Petreni, în acest sens fiind desemnate 2 persoane. Ulterior urmînd a fi creată Întreprinderea Municipală specializată.</p> <p>- Pentru integritatea sistemului de apeduct, la turnurile de apă a fost instalate camere video și iluminat exterior, pentru care din bugetul local au fost achitate cca 10 mii lei.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Construcția rețelei de alimentare cu apă din comuna Petreni, raionul Drochia, are ca rezultat principal asigurarea accesului la apă potabilă pentru 232 de gospodării, 4 instituții publice și 5 agenți economici, totalizând 1077 de beneficiari. Prin construirea a 10,26 km de rețea de alimentare, două turnuri de apă și o stație de dezinfectare, se îmbunătățește considerabil calitatea vieții locuitorilor din zonă. Reabilitarea sondei arteziene va permite o gestionare eficientă a resurselor de apă. Implementarea acestui proiect va duce la reducerea riscurilor de boli asociate cu apa contaminată și va sprijini dezvoltarea economică locală prin furnizarea de apă sigură pentru populație.</p>	<p>Gospodăriile din comuna Petreni beneficiază acum de acces constant la apă potabilă, ceea ce îmbunătățește considerabil calitatea vieții și reduce riscurile de sănătate asociate cu apa contaminată. Instituțiile publice, inclusiv cele sociale, pot oferi servicii mai eficiente și sigure datorită accesului la o sursă fiabilă de apă. Agenții economici locali, avînd acum acces la apă curată, pot să își desfășoare activitățile în condiții mai bune, ceea ce contribuie la dezvoltarea economică a comunei. Rețeaua de alimentare cu apă construită aduce stabilitate și progres comunității, sprijinind atât nevoile de bază ale locuitorilor, cât și creșterea și dezvoltarea pe termen lung.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.06.2024