

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 72 DL
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în satul Dumbrăveni, raionul Soroca**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Dumbrăveni, com. Vădeni, r-nul Soroca
 Beneficiar: Primăria com. Vădeni, r-nul Soroca
 Bugetul proiectului: 2.978.306,72 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 2.082.991,98 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 448-N11072DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-4,026 km de rețele exterioare de apeduct construit -1 stație de tratare a apei potabile construită, -165 m de rețele electrice exterioare montate .	Produs	-4,026 km de rețele exterioare de apeduct construit -1 stație de tratare a apei potabile construită, -165 m de rețele electrice exterioare montate .	Vizita în teren Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare -PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/6 din 12.07.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate. - Interviu cu beneficiarul final	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	-4,026 km de rețele exterioare de apeduct construit -1 stație de tratare a apei potabile construită, -165 m de rețele electrice exterioare montate .
- Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 75 de gospodării cu 377 de beneficiari în total, 5 instituții publice, si 5 agenți economici; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	- Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 75 de gospodării cu 377 de beneficiari în total, 5 instituții publice, si 5 agenți economici; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Vizita în teren Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare -PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/6 din 12.07.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate. - Interviu cu beneficiarul final	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 75 de gospodării cu 377 de beneficiari în total, 5 instituții publice, si 5 agenți economici; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Conform Notei informative, aplicantul menționează ca întru asigurarea sustenabilității bunului din cadrul proiectului, de la recepția privind terminarea lucrărilor și până la moment, au fost întreprinse următoarele acțiuni: - din sursele financiare proprii, a fost montat un panou informativ permanent de identitate vizuală a Proiectului cu dimensiunile 3 m. lățime x 2m. înălțime; - a fost adoptată Decizia Consiliului local nr. 9/18 din 13.12.2023 privind preluarea în proprietatea comunei Vădeni a rețelelor exterioare de alimentare cu apă; - s-a elaborat un studiu de oportunitate și a formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă care a fost aprobat la ședința Consiliului local conform Deciziei nr.2/5 din 02.05.2024; (decizia se anexează) - a fost adoptată decizia Consiliului local Vădeni nr.2/9 din 02.05.2024 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă în s.Dumbrăveni, comuna Vădeni, raionul Soroca către S.A. „Servicii Comunale Florești”; - în scopul extinderii și creșterii numărului de beneficiari ai apeductului, s-a depus dosarul de aplicare la Concursul Programului Național “Satul European”, ediția 2024 cu ideea de proiect: Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Vădeni, raionul Soroca, prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, în sector 1 de apeduct din localitate și construcția a două castele de apă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit. -Vor fi planificate resurse pentru extinderea sistemului de apeduct.	Pentru elaborarea panoului informativ aplicantul a alocat suma de 3900 lei; APL a transmis serviciul format de alimentare cu apă în gestiunea Întreprinderii Municipale SA ” Servicii Comunale Florești”.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Dumbrăveni, raionul Soroca, se construiește o rețea exterioară de alimentare cu apă cu o lungime de 4,026 km, împreună cu o stație de tratare a apei potabile și 165 de metri de rețele electrice exterioare. Proiectul va asigura accesul la apă potabilă pentru 75 de gospodării, care includ 377 de beneficiari, alături de 5 instituții publice și 5 agenți economici.	Proiectul îmbunătățește semnificativ calitatea vieții locuitorilor din Dumbrăveni prin accesul direct la apă potabilă pentru gospodării, instituții publice și agenți economici. Noua infrastructură contribuie la sănătatea comunității, la dezvoltarea economică locală și la creșterea confortului zilnic.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 16.11.2024