

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 351 DL**
 Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele „B” și „C” din satul Budești, municipiul Chișinău**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Budești, mun. Chișinău
 Beneficiar: Primăria s. Budești, mun. Chișinău
 Bugetul proiectului: 9.030.056,40 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 8.442.477,88 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 292-M11351DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 03.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 4,231 km de rețele de apeduct , construite; - 4 ,743 km de rețele de canalizare, construite; - 1 stație de pompare locală, construită; - 7 hidranți antiincendiari, instalați;	Produs	- 4,231 km de rețele de apeduct , construite; - 4 ,743 km de rețele de canalizare, construite; - 1 stație de pompare locală, construită; - 7 hidranți antiincendiari, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă nr. 02/1-38-274 din 13.09.2024. -Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/4 din 28.10.2024 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	- 4,231 km de rețele de apeduct , construite; - 4 ,543 km de rețele de canalizare, construite; - 1 stație de pompare locală, construită; - 7 hidranți antiincendiari, instalați;
- Acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare pentru 300 gospodării casnice cu 1500 beneficiari;	Rezultat	- Acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare pentru 300 gospodării casnice cu 1500 beneficiari;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă nr. 02/1-38-274 din 13.09.2024. -Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/4 din 28.10.2024 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	- Acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare pentru 300 gospodării casnice cu 1500 beneficiari;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. În cadrul proiectului au fost construite rețelele magistrale de apeduct, iar APL Budești a realizat lucrările de bransare la aceste rețele, alocând suma de 211 mii lei din bugetul local. 4. Cu referire la sistemul de canalizare, acesta este în proces de operaționalizare, urmînd a fi funcțional cînd va fi finalizată construcția stației de pompare regională care se va realiza prin proiectul selectat pentru implementare prin PNSE-II „Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională”. 5. APL Budești planifică transmiterea în gestiune a investiției către SA „Apă-Canal Chișinău”.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi transmis în gestiune investiția către SA „Apă-Canal Chișinău”. -APL va planifica resurse pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului de apeduct și canalizare.	-În cadrul proiectului au fost construite rețelele magistrale de apeduct, iar APL Budești a realizat lucrările de branșare la aceste rețele, alocând suma de 211 mii lei din bugetul local. -Cu referire la sistemul de canalizare, acesta este în proces de operaționalizare, urmînd a fi funcțional cînd va fi finalizată construcția stației de pompare regională care se va realiza prin proiectul selectat pentru implementare prin PNSE-II „Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională”. -APL Budești planifică transmiterea în gestiune a investiției către SA „Apă-Canal Chișinău”.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele „B” și „C” din satul Budești va conduce la o îmbunătățire semnificativă a accesului la servicii de apă și sanitație pentru 300 de gospodării, beneficiind direct 1500 de persoane. Noul sistem va asigura aprovizionarea cu apă potabilă și o gestionare eficientă a apelor uzate, contribuind astfel la creșterea calității vieții în comunitate.	Proiectul a adus deja beneficii prin construirea rețelelor magistrale de apeduct, oferind locuitorilor din Budești acces îmbunătățit la apă potabilă. Contribuția APL Budești, prin branșarea gospodăriilor, a accelerat conectarea acestora la rețea, îmbunătățind calitatea vieții pentru comunitate. În ceea ce privește canalizarea, deși este încă în proces de operaționalizare, finalizarea stației de pompare regionale va asigura funcționalitatea completă a sistemului, aducând un impact pozitiv asupra sănătății publice și a mediului. Planul de a transfera investiția către SA „Apă-Canal Chișinău” va garanta o gestionare profesionistă și sustenabilă a infrastructurii, consolidând accesul pe termen lung la servicii de apă și canalizare. Astfel, proiectul va contribui la creșterea accesului la servicii de apă și sanitație de calitate pentru locuitorii din Budești.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază parțial de rezultatele proiectului și va beneficia integral după investițiile suplimentare realizate prin proiectul selectat în PNSE-II.
3. Rețeaua de apeduct funcționează, fiind în proces de operaționalizare rețeaua de canalizare.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
5. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.09.2024