

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 204 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția stației de epurare în comuna Chircăieștii Noi, raionul Căușeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Chircăieștii Noi, r-nul Căușeni
 Beneficiar: Primăria com. Chircăieștii Noi, r-nul Căușeni
 Bugetul proiectului: 8.097.718,86 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.108.192,45 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 462-S11204DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stație de epurare a apelor uzate, construită;	Produs	- 1 stație de epurare a apelor uzate, construită;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - PAD aprobat prin Decizia CL nr.4/1 din 2 iulie 2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 183 din 06.11.2024. - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024	- 1 stație de epurare a apelor uzate, construită;
- Acces pentru 476 gospodării casnice cu 1 526 beneficiari 10 agenți economici, 7 instituții publice și de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare , construit; - 2 localități cu acces la sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- Acces pentru 476 gospodării casnice cu 1 526 beneficiari 10 agenți economici, 7 instituții publice și de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare , construit; - 2 localități cu acces la sistemul de canalizare construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - PAD aprobat prin Decizia CL nr.4/1 din 2 iulie 2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 183 din 06.11.2024. - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024	- Acces pentru 476 gospodării casnice cu 1 526 beneficiari 10 agenți economici, 7 instituții publice și de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare , construit; - 2 localități cu acces la sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. - Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Chircăieștii Noi. - În scopul operaționalizării investiției, primăria a depus proiect la PN SE-II, ce are drept obiective construcția a 4km de rețea de canalizare care va conecta rețeaua existentă de canalizare cu stația de epurare existentă astfel asigurând funcționalitatea stației de epurare, proiectul nu a fost selectat spre finanțare, și atât sistemul de canalizare cât și stația de epurare rămân a fi neoperaționale. - APL este în proces de indentificare a fondurilor pentru operaționalizarea investiției.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria a planificat alocarea a 2800 lei pentru plasarea panoului informativ post-monitorizare a proiectului; Aprobarea de către CL a procedurii de transmitere a sistemului de canalizare către ÎM "Servcom Chircăieștii Noi" ; Angajarea administratorului se va realiza după finalizarea construcției rețelelor de canalizare; Aplicarea la Programul Național "Satul European" editia 2024 pentru construcția a 4,367 km de rețele de canalizare care ulterior vor fi conectate la stația de epurare construită din PN "SE 1";	- Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Chircăieștii Noi. - În scopul operaționalizării investiției, primăria a depus proiect la PN SE-II, ce are drept obiective construcția a 4km de rețea de canalizare care va conecta rețeaua existentă de canalizare cu stația de epurare existentă astfel asigurând funcționalitatea stației de epurare, proiectul nu a fost selectat spre finanțare, și astfel sistemul de canalizare cît și stația de epurare rămîn a fi neoperaționale. - La moment stația de epurare construită rămîne a fi nefuncțională din motivul necesității construcției rețelelor de canalizare de aducțiune către stație, Primăria Chircăieștii Noi în scopul evitării vandalizării obiectului asigură cu energie electrică stația și generatorul existent, pentru care se cheltuie cca 862kw.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiește o stație de epurare a apelor uzate, destinată să deservescă 476 gospodării cu un total de 1.526 beneficiari, precum și 10 agenți economici și 7 instituții publice și social-culturale.	În localitatea Baurci din cadrul comunei este construit sistemul de canalizare cu aducțiune în satul Chircăiești, în care au fost construite stația de epurare a apei și rețelele secundare de canalizare, pentru asigurarea operaționalizării stației de epurare cît și a sistemului de canalizare este necesar investiții suplimentare pentru construcția a cca 4km de canalizare magistrală și a unei stație de pompare care va conecta rețeaua de canalizare existentă cu stația de epurare asigurând funcționalitatea ambelor sisteme care la moment sunt neoperaționale. După realizarea prezentei acțiuni vor dispune de acces la sistemul de canalizare funcțional cca 476 gospodării cu un total de 1.526 beneficiari, precum și 10 agenți economici și 7 instituții publice și social-culturale. APL este în proces de indentificare a fondurilor inclusiv prin Programul Satul European pentru asigurarea operaționalizării investiției.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă urmează să beneficieze de rezultatele proiectului după operaționalizarea proiectului.
3. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
4. APL Chircăieștii Noi depune eforturi pentru indentificarea fondurilor și operaționalizarea integrală a investiției, inclusiv aplicînd proiect la PN SE-II.
5. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.
6. Ținînd cont de investițiile realizate pînă în prezent la proiect (inclusiv din FEN), se recomandă acordarea de suport pentru APL pentru operaționalizarea investiției în scopul evitării degradării livrabelor și evitării cheltuielilor suplimentare pentru aducerea în stare corespunzătoare a acestora.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.11.2024