

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 12 633 DL**
Denumire proiectului: **Sporirea gradului de acoperire a străzilor cu iluminat stradal modern în comuna Calfa, raionul Anenii Noi**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: **s. Calfa, r-nul Anenii Noi**
Beneficiar: **Primăria com. Calfa, r-nul Anenii Noi**
Bugetul proiectului: **909.220,00 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **900.220,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 353-C12633DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **13.09.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 30 corpuri de iluminat cu panouri fotovoltaice, instalate; - 30 piloni instalați - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat;	Produs	- 30 corpuri de iluminat cu panouri fotovoltaice, instalate; - 30 piloni instalați - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Notă info cu privire la acțiunile ex-post ale APL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- 30 corpuri de iluminat cu panouri fotovoltaice, instalate; - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat;
-Acces îmbunătățit pentru 1698 beneficiari direcți din Calfa, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1698 beneficiari direcți din Calfa, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Notă info cu privire la acțiunile ex-post ale APL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	-Acces îmbunătățit pentru 1698 beneficiari direcți din Calfa, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; 3. Serviciul de iluminat public este gestionat de APL Calfa, care planifică în buget resurse pentru achitarea energiei. 4. APL este în proces de conceptualizare PAD care va fi aprobat la ședința următoare a Consiliului Local, din data de 19.08.2024. 5. Conform planului de achiziții pentru anul 2024 al APL Calfa, primăria a bugetat 18 mii lei pentru anul 2024 pentru întreținerea sistemului de iluminat public.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-APL va asigura dezvoltarea continuă a serviciului de iluminat public, inclusiv va asigura mentenanța acestuia. -Se va identifica o persoană responsabilă de verificarea zilnică a sistemului de iluminat și mentenanța acestuia.	- Serviciul de iluminat public este gestionat de APL Calfa, care planifică în buget resurse pentru achitarea energiei. - Conform planului de achiziții pentru anul 2024 al APL Calfa, primăria a bugetat 18 mii lei pentru anul 2024 pentru întreținerea sistemului de iluminat public.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul din comuna Calfa, raionul Anenii Noi, va conduce la îmbunătățirea semnificativă a accesului la iluminatul stradal modern pentru cei 1698 de locuitori ai localității. Vor fi instalate 30 de corpuri de iluminat cu panouri fotovoltaice, asigurând astfel o gestionare eficientă și sustenabilă a iluminatului public. Implementarea acestui proiect va contribui la creșterea siguranței și confortului în comunitate, îmbunătățind calitatea vieții locuitorilor printr-un acces mai bun la iluminatul stradal.	Proiectul de modernizare a iluminatului stradal în comuna Calfa are un impact social semnificativ, asigurând un mediu mai sigur și mai confortabil pentru cei 1698 de locuitori. Iluminatul stradal modern, inclusiv pe drumul de acces către traseul național R2, sporește siguranța pe timp de noapte, reducând riscurile de accidente și infracțiuni.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. APL Calfa este în proces de conceptualizare a Planului de Asigurare Durabilitate, care conform asigurărilor va fi aprobat la ședința imediat următoare a consiliului local din luna 8 al anului 2024.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.07.2024