

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 631 DL**

Denumire proiectului:

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Hrușova, r-nul Criuleni

Beneficiar: Primăria com. Hrușova, r-nul Criuleni

Bugetul proiectului: 1.866.976,82 lei

Suma finanțată din FNDRL: 1.866.976,82 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 421-C21631DL-2022

Data transmiterii obiectului: 12.01.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Gradiniță) renovată, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -1 teren de joacă amenajat și dotat cu echipament și utilaj de joacă	Produs	-1 Instituție educațională (Gradiniță) renovată, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -1 teren de joacă amenajat și dotat cu echipament și utilaj de joacă	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data 05.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	-1 Instituție educațională (Gradiniță) renovată, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -1 teren de joacă amenajat și dotat cu echipament și utilaj de joacă
Acces îmbunătățit pentru 110 copii și 24 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 110 copii și 24 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data 05.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	Acces îmbunătățit pentru 110 copii și 24 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional  2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;  3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;  4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;  5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);  6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);  7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate /de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;</p>	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional  2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ);  3.Activități de întreținere a instituției de educație timpurie Grădinița din Hrușova, Criuleni.  4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea instituției de educație timpurie Grădinița din Hrușova, Criuleni.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității, 1065 lei pentru instalarea unui panou informativ;  -Va fi asigurată întreținerea investiției de către Primăria Hrușova;  - Administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea investiției.  -Planificarea resurselor necesare pentru renovarea căilor de acces.</p>	<p>Pentru asigurarea mentenanței și durabilității proiectului au fost întreprinse mai multe acțiuni, conform planului de asigurare durabilitate APL a alocat 6000 de lei pentru întreținerea bunului format.  Directorul Instituției educaționale este responsabil de integritatea bunurilor formate. Menținerea terenurilor de joacă într-o stare funcțională prin inspectarea lor regulată a echipamentelor (leagăne, tobogane, complexuri de joacă) pentru a preveni accidentele.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Acest proiect va contribui la îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 24 angajați și 110 copii ai Grădiniței din s Hrușova oferindu-le un mediu mai sigur și mai stabil. Complexele de joacă vor asigura dezvoltarea abilităților de explorare și gândire creativă. Copiii învață să planifice, să ia decizii și să își gestioneze emoțiile atunci când se joacă. Activitățile fizice de la joacă sunt esențiale pentru întărirea musculaturii și dezvoltarea unui corp sănătos.  Impactul asupra dezvoltării cognitive și emoționale Această dotare favorizează atât la dezvoltarea fizică și psihologică a celor mici, cât și la îmbunătățirea procesului educativ.</p>	<p>Dotarea terenului adiacent instituției educaționale cu echipament modern de joacă are un impact profund și benefic asupra dezvoltării fizice, emoționale și sociale ale copiilor. În același timp, această dotare oferă posibilitatea de a crea un mediu mai interactiv și mai stimulat, care susține învățarea activă și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Complexele de joacă montate permit celor 110 copii sa interacționeze, ceea ce contribuie la dezvoltarea abilităților sociale. Joaca în grup îi ajută pe copii să învețe să coopereze, să își împartă jucăriile și să dezvolte empatie. Prin diverse activități de joacă, copiii învață să își depășească fricile și să își stabilească obiective. Aceste experiențe contribuie la dezvoltarea încrederii în propriile abilități și la întărirea autonomiei. În cadrul scenei instalate se organizează diferite concerte, sarbători tematice, victorine ceea ce adăuga un plus de dinamism și interactivitate activităților educaționale, promovând în același timp dezvoltarea artistică și socială a copiilor. Organizarea de concerte în grădiniță permite copiilor să își exprime creativitatea prin muzică, dans și recitări.</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare****Data 05.12.2024**