

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 23 725 DL**
Denumire proiectului: **Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în comuna Bălășești, raionul Singerei**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Bălășești și s. Sloveanca, com. Bălășești, r-nul Singerei
Beneficiar: Primăria com. Bălășești, r-nul Singerei
Bugetul proiectului: 2.988.153,46 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.988.153,46 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 245-C23725DL-2022
Data transmiterii obiectului: 25.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 7 terenuri de joacă construite; - 1 instituții de menire socială beneficiare de infrastructura reabilitată;	Produs	- 7 terenuri de joacă construite; - 1 instituții de menire socială beneficiare de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/6 din 24.07.2023; -Notă informativă nr. 185 din 20.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- 7 terenuri de joacă construite; - 1 instituții de menire socială beneficiare de infrastructura reabilitată;
- Acces pentru 2307 beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces pentru 2307 beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/6 din 24.07.2023; -Notă informativă nr. 185 din 20.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- Acces pentru 2307 beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/6 din 24.07.2023. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	- APL execută acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, pentru a fi preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Au fost instalate camere de supraveghere video la terenurile de joacă în scopul asigurării integrității, inclusiv primarul asigură monitorizarea și asigurarea întreținerii terenurilor de joacă; - În comun cu locuitorii se petrec acțiuni de salubritate a terenurilor de joacă amenajate. - În scopul dezvoltării terenurilor de joacă și agrement, APL a depus proiect la Satul European II, pentru a construi 2 terenuri de minifotbal câte unul la fiecare teren de joacă, proiectul fiind la etapa de evaluare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea terenurilor multifuncționale de joacă, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement.	- Cele 2 terenuri sunt gestionate de către APL Bălășești în comun cu locuitorii. -APL a instalat panouri informative permanente. -APL asigură supravegherea bunurilor prin instalarea camerelor video.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Ca rezultat în 2 localități ale comunei vor fi construite terenuri de joacă, care vor oferi spații sigure și atractive pentru copii. În total, 2307 beneficiari direcți vor avea acces la această infrastructură reabilitată, ceea ce va îmbunătăți semnificativ calitatea vieții lor. Două localități vor beneficia de aceste îmbunătățiri, consolidând dezvoltarea comunitară. Prin aceste acțiuni, proiectul contribuie la crearea unui mediu mai favorabil pentru educație și recreere în comuna Bălășești.	Terenurile de joacă în cele două localități din comuna Bălășești oferă spații sigure și atractive pentru copii, contribuind semnificativ la dezvoltarea lor fizică și socială. Beneficiarii direcți, în număr de 2307, dispun de acces la o infrastructură modernizată, ceea ce îmbunătățește considerabil calitatea vieții lor și stimulează activitățile de recreere și educație. Acțiunile de salubritate realizate împreună cu locuitorii încurajează spiritul comunitar și responsabilitatea față de mediul înconjurător. Astfel în cadrul comunei se practică un stil de viață sănătos și activ în rândul tinerilor și copiilor din comunitate.
--	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.05.2024