

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 419 DL**
Denumire proiectului: **Îmbunătățirea condițiilor de sport pentru copiii din orașul Călărași**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: or. Călărași, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria or. Călărași, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 6.126.822,22 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5.512.974,69 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 126-C23419DL-2022
Data transmiterii obiectului: 05.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu sportiv (complex sportiv), construit și dotat cu echipament sportiv, care include: 1 teren de minifotbal; 1 teren multifuncțional; 1 teren de volei; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 edificiu sportiv (complex sportiv), construit și dotat cu echipament sportiv, care include: 1 teren de minifotbal; 1 teren multifuncțional; 1 teren de volei; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- 1 edificiu sportiv (complex sportiv), construit și dotat cu echipament sportiv, care include: 1 teren de minifotbal; 1 teren multifuncțional; 1 teren de volei; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;
- Acces îmbunătățit pentru 1258 copii și elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1258 copii și elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- Acces îmbunătățit pentru 1258 copii și elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de sport pentru copiii din orașul Călărași”. Desemnarea primarului și contabilului-șef pentru asigurarea realizării acțiunilor necesare pentru implementarea cu succes a planului de acțiuni privind asigurarea durabilității Proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de sport pentru copiii din orașul Călărași”. Pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL a planificat din bugetul local, mijloace financiare în suma de 3500 lei. Primăria a semnat un contract de prestare servicii cu Gospodăria Comunal Locativă, care asigură lucrările de mentenanță a complexului sportiv și a angajat o persoană responsabilă de întreținerea complexului, s-au făcut achitări în sumă de 26550 lei, cu achitarea salariului lunar a sumei de 5000 de lei. Achiziționarea camerelor de supraveghere- 11420 lei. Complexul a fost dotat cu : • Porți de fotbal, • Seturi de baschet, • Seturi de piloni volei, • Camere de supraveghere.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria orașului Călărași, în calitate de beneficiar final va gestiona complexul sportiv /bunul format și în continuare. Pentru acesta anual se vor planifica resurse din bugetul local pentru administrarea și asigurarea integrității și sustenabilității lui.	Beneficiarul a alocat din bugetul local pe parcursul anului de gestiune 2024, mijloace financiare în sumă de 37 342, 0 lei. Pentru elaborarea placutelor informative permanente, primaria Calarasi a alocat suma de 342 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un Complex Sportiv Multifuncțional (Teren multisport, Teren de mini-fotbal, Teren de volei , de care vor beneficia peste 1000 de elevi în cadrul orelor de sport și peste 100 de copii de la cluburile sportive. Accesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format, construcția unui vestiar, a unui bloc sanitar, asigurarea iluminatului pe timp de noapte, prin scrierea de noi idei de proiect. Creșterea atractivității instituției și majorarea numărului de utilizatori. Organizarea turneelor, campionatelor raionale la fotbal și volei.	Peste 1000 de elevi beneficiază la orele de sport Peste 100 de copii la cluburile sportive 10400 cetățeni ai orașului dispun de un spațiu sigur, dotat și echipat pentru a petrece orele de sport în aer liber pentru o bună dezvoltare fizică, creșterea sănătății și îmbunătățirea stării psiho-emoționale. Tinerii din clubul de sport la fel pot organiza diverse activități, antrenamente și competiții cu toate condițiile necesare. Comunitate simte un impact pozitiv, de dezvoltare și progres. Fiecare elev are acces la terenul de sport în măsură egală. Beneficiarii din comunitate pot accesa liber terenul de sport , inclusiv și persoanele cu dizabilitati si probleme motorii.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.12.2024