

**Report de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 242 DL**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea parcului de agrement din satul Cișla , Raionul Telenești**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Cișla, r-nul Telenești  
 Beneficiar: Primăria s. Cișla, r-nul Telenești  
 Bugetul proiectului: 3.506.205,23 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 3.506.205,23 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 120-C23242DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 11.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 parc modern amenajat, renovat S=0.6696ha, (1 estradă de vara, teren de joaca, pista de alergare, parcare mobilier stradal) -2525 m2 teritoriu pavat	Produs	-1 parc modern amenajat, renovat S=0.6696ha, (1 estradă de vara, teren de joaca, pista de alergare, parcare mobilier stradal) -2525 m2 teritoriu pavat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 11/12 din 13.12.2023; - Nota informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 106 din 16.08.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024	-1 parc modern amenajat, renovat S=0.6696ha, (1 estradă de vara, teren de joaca, pista de alergare, parcare mobilier stradal) -2525 m2 teritoriu pavat
Acces îmbunătățit pentru 821 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 821 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 11/12 din 13.12.2023; - Nota informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 106 din 16.08.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024	Acces îmbunătățit pentru 821 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Primăria este responsabilă de menținerea infrastructurii reabilitate, reparația după necesitate, cât și asigurarea serviciilor de salubritate, întreținere copacilor și arbuștilor, îngrijirea suprafeței verzi a terenului. Zona de agrement este utilizată pentru organizarea evenimentelor culturale dedicate locuitorilor și în special copiilor. 4. A fost instalat sistem de supraveghere video, 7,2 mii lei. 5. Lucrări de mentenanță a havuzului, 3,7 mii lei. 6. Primăria a plantat copaci decorativi și a semănat iarbă, a instalat 4 bănci. 7. A fost instalat un ansamblu de leagăne, în sumă de 170 mii lei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Anual din bugetul primăriei vor fi alocate mijloace financiare pentru angajarea unei persoane, care se va ocupa de întreținerea parcului în stare bună: cositul ierbii, menținerea curățeniei, îngrijirea copacilor. Mijloacele tehnice și consumabile (trimmer, semințe, îngrășăminte, irigat, var, etc), vor fi la fel asigurate de APL Cișla. Pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, va fi angajată o persoana în cadrul primăriei.	Pentru plasarea panoului informativ post-monitorizare, primăria Cișla a prevăzut în bugetul local suma de 1955 lei; Pentru întreținerea bunului format /teren de sport și de agrement , primăria planifică anual din bugetul local resurse financiare: A fost instalat sistem de supraveghere video, 7,2 mii lei, Lucrări de mentenanță a havuzului, 3,7 mii lei, Primăria a plantat copaci decorativi și a semănat iarbă, a instalat 4 bănci, A fost instalat un ansamblu de leagăne, în sumă de 170 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Ofărarea accesului la spații publice de menire socială și sportivă amenajate, în spiritul standartelor europene, în localitatea Cișla, Telenești. O zonă de agrement renovată și dotată corespunzător;	Amenajarea parcului de agrement din satul Cișla, Raionul Telenești, îmbunătățește semnificativ calitatea vieții comunității locale, oferind un spațiu modern și sigur pentru recreere. Proiectul sporește coeziunea socială prin crearea unui loc de întâlnire pentru locuitorii de toate vârstele, încurajând activitățile în aer liber și organizarea de evenimente comunitare.
---	---	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 06.08.2024**