

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 444 DL**
Denumire proiectului: **Construcția Complexului sportiv multifuncțional de joacă și de sport pentru copii de la 3 până la 18 ani în aer liber, Burlăceni, Cahul**

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Burlăceni, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria com. Burlăceni, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 1.940.131,24 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.919.022,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 219-S23444DL-2022
Data transmiterii obiectului: 08.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 teren de joacă și de sport multifuncțional, dotat cu echipament necesar, înființată,	Produs	-1 teren de joacă și de sport multifuncțional, dotat cu echipament necesar, înființată,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 6/2 din 19.06.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 86 din data de 11.07.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	-1 teren de joacă și de sport multifuncțional, dotat cu echipament necesar, înființată,
Acces îmbunătățit pentru 502 copii pînă la 18 ani locuitori, 205 părinți beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 502 copii pînă la 18 ani locuitori, 205 părinți beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 6/2 din 19.06.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 86 din data de 11.07.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	Acces îmbunătățit pentru 502 copii pînă la 18 ani locuitori, 205 părinți beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, fiind cheltuit 1.1 mii lei. - Pentru integritatea bunurilor a fost instalate camere de supraveghere video, APL cheltuiind pentru prezenta acțiune cca 93 mii lei. - A fost amenajată o parcare pentru automobile (vizitatorii terenului de sport și agrement), fiind cheltuit 40 mii lei din bugetul APL. - Inclusiv primăria a mai câștigat un proiect de la alt donator prin care a suplimentat utilajele terenului de joacă și agrement. - A fost angajată o persoană responsabilă de mentenanța investiției, pentru care din bugetul local pentru salarizare a fost aprobat 38 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement.	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, fiind cheltuit 1.1 mii lei. - Pentru integritatea bunurilor a fost instalate camere de supraveghere video, APL cheltuind pentru prezenta acțiune cca 93 mii lei. - A fost amenajată o parcare pentru automobile (vizitatorii terenului de sport și agrement), fiind cheltuit 40 mii lei din bugetul APL. - Inclusiv primăria a mai câștigat un proiect de la alt donator prin care a suplimentat utilajele terenului de joacă și agrement. - A fost angajată o persoană responsabilă de mentenanța investiției, pentru care din bugetul local pentru salarizare a fost aprobat 38 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția Complexului sportiv multifuncțional pentru copii de la 3 până la 18 ani în aer liber va oferi un spațiu modern și sigur pentru activități recreative și sportive, beneficiind direct 502 copii și 205 părinți din localitate. Localitatea va beneficia de o infrastructură reabilitată, contribuind la dezvoltarea comunității.	Construcția Complexului sportiv multifuncțional are un impact semnificativ asupra grupurilor țintă. Copiii de la 3 până la 18 ani beneficiază de un spațiu modern și sigur pentru activități recreative și sportive, ceea ce contribuie la îmbunătățirea stării lor de sănătate fizică și mentală. Părinții observă o implicare mai mare a copiilor în activități sănătoase și educative, ceea ce reduce timpul petrecut în fața ecranelor și îmbunătățește relațiile sociale. În plus, localitatea beneficiază de o infrastructură reabilitată, care contribuie la dezvoltarea comunității și stimulează un stil de viață activ și sănătos. Complexul sportiv multifuncțional promovează valori pozitive în rândul tinerilor și susține dezvoltarea armonioasă a acestora, inclusiv și pentru vizitatorii acestui complex ce vin din localitățile proxime.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.07.2024