

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 24 55 DL

Denumire proiectului: Modernizarea studioului fanfarei din comuna Cubolta, raionul Singerei și transformarea acestuia într-un important centru cultural local

Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: s. Cubolta, r-nul Singerei  
 Beneficiar: Primăria com. Cubolta, r-nul Singerei  
 Bugetul proiectului: 481.592,60 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 440.210,98 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 281-N24055DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 26.10.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Studiou Fanfară) în incinta Primăriei renovată, dotată, -12,65m2 usi ferestre pe interior noi montate -70,2m2 pereți izolați fonic -1 set de instrumente muzicale procurat -36 unități de mobilier procurat,	Produs	-1 instituție culturală (Studiou Fanfară) în incinta Primăriei renovată, dotată, -12,65m2 usi ferestre pe interior noi montate -70,2m2 pereți izolați fonic -1 set de instrumente muzicale procurat -36 unități de mobilier procurat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor; - Planul de asigurare durabilitate din 27.11.2023; - Decizia CL nr. 7/1 de aprobare a PAD din 27.11.2023; - Nota informativa nr. 64 cu acțiuni realizate din data de 20.11.2023. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023.  Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	-1 instituție culturală (Studiou Fanfară) în incinta Primăriei renovată, dotată, -12,65m2 usi ferestre pe interior noi montate -70,2m2 pereți izolați fonic -1 set de instrumente muzicale procurat -36 unități de mobilier procurat,
Acces îmbunătățit pentru 1814 locuitori, inclusiv 30 membri ai orchestrei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 1814 locuitori, inclusiv 30 membri ai orchestrei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor; - Planul de asigurare durabilitate din 27.11.2023; - Decizia CL nr. 7/1 de aprobare a PAD din 27.11.2023; - Nota informativa nr. 64 cu acțiuni realizate din data de 20.11.2023. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023.  Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	Acces îmbunătățit pentru 1814 locuitori, inclusiv 30 membri ai orchestrei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 7/1 din 27.11.2023. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar prin Decizia nr. 7/1 din 27.11.2023. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (instalat panou informativ); 3. Menținerea investiției este asigurată de Primăria Cubolta, iar amplasarea studioului fanfarei în incinta acesteia contribuie la buna funcționare a spațiului, întrucât primăria dispune de toate condițiile necesare pentru gestionarea și întreținere. 4. Dirijorul fanfarei este responsabil de gestiunea dotărilor și utilizarea acestora conform destinației. 5. Datorită condițiilor și dotărilor realizate prin proiect, ansamblul de dans și fanfara din Cubolta au participat în luna septembrie 2024 la două festivaluri din România. Totodată, fanfara și ansamblul de dans sunt implicate activ în diverse evenimente social-culturale organizate la nivel local. 6. Ansamblul de fanfară este frecventat de 30 de copii, iar recent a fost format și un ansamblu de chitariști, format din 10 fete, sub îndrumarea unui dirijor angajat care predă chitara. 7. Orchestra de fanfară face parte din ansamblul de dans cu titlul-model „Briuleț”, contribuind la spectacolele artistice prin acompaniament muzical live.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, panou informativ; -Primăria va întreprinde activități de întreținere și asigurare integritate a instrumentelor și studioului creat.	Dirijorul Orchestrei de fanfara din s. Cubolta face parte din statele de personal a Casei de cultura, iar orchestra face parte din ansamblul de dans cu titlu model "Bruleț". Spațiul alocat studioului pentru fanfara dispune de personal auxiliar (de serviciu) pentru întreținere și se află în incinta blocului administrativ al primăriei. Spațiul este conectat la rețeaua de energie electrică și sistemul de căldură centralizat al primăriei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Modernizat studioul fanfarei din incinta Primăriei Cubolta, prin lucrări de izolare fonică a pereților și înlocuirea ușilor și ferestrelor, pentru a crea condiții optime activităților muzicale. Spațiul dotat cu un set nou de instrumente muzicale și mobilier, transformându-se într-un centru cultural local important. Proiectul oferă acces îmbunătățit la activități educaționale și culturale pentru 1814 locuitori, inclusiv pentru beneficiarii direcți cei 30 de membri ai orchestrei de fanfară.	Studioul modernizat și dotat al fanfarei a devenit un spațiu atractiv și funcțional, unde 30 de copii participă activ la repetiții sub egida dirijorilor, iar 10 fete învață chitara în cadrul noului ansamblu format. Acesta oferă condiții adecvate pentru desfășurarea activităților muzicale și contribuie la implicarea tinerilor în viața culturală a comunității. Participarea la festivaluri în România și la evenimente locale a sporit vizibilitatea comunei Cubolta și a creat oportunități de afirmare artistică și promovarea a tradițiilor.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 19.03.2025**