

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 654 DL**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea terenului adiacent construcției existente, Casa de cultură din satul Vălcineț, raionul Călărași**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Vălcineț, r-nul Călărași  
 Beneficiar: Primăria s. Vălcineț, r-nul Călărași  
 Bugetul proiectului: 5.371.549,53 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 5.313.105,38 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 263-C24654DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 22.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Teritoriul de recreere și socializare S=3485 m2 amenajat, - 1 bloc sanitar construit (35m2 acoperis/50m2 fatada /129 m2 lucrari interioare) - scena de vara(53m2 acoperis/36,35m2 pardoseli)	Produs	- Teritoriul de recreere și socializare S=3485 m2 amenajat, - 1 bloc sanitar construit (35m2 acoperis/50m2 fatada /129 m2 lucrari interioare) - scena de vara(53m2 acoperis/36,35m2 pardoseli)	1. Vizita în teren din data de 19.12.2024. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. PAD aprobat prin decizia nr. 04/05 din 17.06.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- Teritoriul de recreere și socializare S=3485 m2 amenajat, - 1 bloc sanitar construit (35m2 acoperis/50m2 fatada /129 m2 lucrari interioare) - scena de vara(53m2 acoperis/36,35m2 pardoseli)
Acces îmbunătățit pentru 4106 locuitori, inclusiv 367 copii și 37 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 4106 locuitori, inclusiv 367 copii și 37 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din data de 19.12.2024. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. PAD aprobat prin decizia nr. 04/05 din 17.06.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	Acces îmbunătățit pentru 4106 locuitori, inclusiv 367 copii și 37 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	-Înscrierea bunului format în inventarul public cu majorarea costului de bilanț. -Planificarea surselor financiare pentru întreținerea bunului format de către Consiliul Local la elaborarea bugetului anual. -Monitorizarea de către angajații Casei de Cultură, angajații APL cât și de cetățeni.	-Respectarea măsurilor de asigurare a durabilității proiectului, planificate conform Planului aprobat prin Decizia nr.04/05 din 17.06.2024. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Casei de Cultură. - Transmiterea bunului catre administratia casei de cultura -Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului este administrația Casei de Cultură și APL Vălcineț, care asigură integritatea și mentenanța acestora.  Desemnarea persoanei responsabile , muncitorul auxiliar care va indeplini lucrări de amenajare a zonei adiacente a casei de cultura, conform atribuțiilor de asigurare durabilitate conform fisei de post. Planificarea activităților de dezvoltare, promovare a Casei de cultura si a evenimentelor culturale. -Anual sunt organizate diferite activitati de recreere, evenimente culturale si artistice a localității pentru toti locuitorii din Valcinet, dar si pentru oaspetii si vizitatorii interesati de obiectivele turistice din preajma localității.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Personalul auxiliar din cadrul institutiei Casei de cultura, vor întreprinde acțiuni pentru întreținerea și gestionarea bunului format/ teren adiacent casei de cultura. Managerul institutiei va planifica activitati de dezvoltare si de amenajare a teritoriului cu sustinerea financiara a APL. APL va planifica anual din bugetul local, mijloace financiare pentru amenajarea zonei adiacente casei de cultura.	Pentru elaborarea plăcuței informative /banerului, primăria a alocat mijloace financiare in sumă de 713 lei; Pentru activități de mentenanța, de amenajare a zonei adiacente a casei de cultura, primăria a planificat din bugetul local- 20000.00 lei/anual. Personalul auxiliar angajat în cadrul instituției, vor întreprinde acțiuni pentru întreținerea și gestionarea bunului format.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Urmare a proiectului au fost realizate activități de amenajare a terenului adiacent Casei de cultura unde a fost construit terenul de joacă pentru copii, a terenului de sport, a fost amplasat mobilierul urban, instalat iluminatul stradal, construite parcări auto, amenajarea trotuare, a fost construit WC public și o scenă de vară, de care beneficiază toți locuitorii satului Vălcineț, raionul Calarasi.	- Reabilitarea arhitecturală a zonei publice din scuarul Casei de Cultură din sat.Vălcineț prin Amenajarea terenului adiacent construcției existente, Casa de Cultură, asigurând astfel revitalizarea zonei arhitecturale rurale, spațiu pentru recreere, socializare, petrecere a timpului liber pentru locuitorii satului și un spațiu verde, sănătos, în care se poate desfășura sărbătorile locale și regionale. A fost creat un mediu sigur și confortabil pentru toate vârstele, copii, tineri și maturi.
---	---	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță și de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 19.12.2024**