

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 460 DL**  
 Denumire proiectului: **Reconstrucția edificiului Casa Națională, orașul Nisporeni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: or. Nisporeni, r-nul Nisporeni  
 Beneficiar: Primăria or. Nisporeni, r-nul Nisporeni  
 Bugetul proiectului: 4.214.405,26 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 3.668.807,26 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 485-C24460DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 23.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa națională) reconstruită prin 845m2 de acoperis 446m2 pereti termoizolati 59m2 ferestre/21.15m2 usinoi montate - 0,17 ha teritoriu aferent casei de națională, reabilitat	Produs	-1 instituție culturală (Casa națională) reconstruită prin 845m2 de acoperis 446m2 pereti termoizolati 59m2 ferestre/21.15m2 usinoi montate - 0,17 ha teritoriu aferent casei de națională, reabilitat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară a proiectului; - Draftul planului de asigurare durabilitate. - Notă informativă nr. 479 din 03.07.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.07.2024	-1 instituție culturală (Casa națională) reconstruită prin 845m2 de acoperis 446m2 pereti termoizolati 59m2 ferestre/21.15m2 usinoi montate - 0,17 ha teritoriu aferent casei de națională, reabilitat
Acces îmbunătățit pentru 16216 locuitori, inclusiv , 302 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 16216 locuitori, inclusiv , 302 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară a proiectului; - Draftul planului de asigurare durabilitate. - Notă informativă nr. 479 din 03.07.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.07.2024	Acces îmbunătățit pentru 16216 locuitori, inclusiv , 302 personal , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, APL este în proces de actualizare cu ulterioara instalare a panoului; - Activități de întreținere și asigurare integritate, APL Nisporeni în cooperare cu administrația Casei Naționale. - APL este în proces de accesare de noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, fiind elaborat proiect tehnic pentru renovarea interioară și dotarea Casei Naționale. - APL pentru anul 2024 a aprobat 203 mii lei pentru salarizare personal angajat la Casa Națională și reconstrucția căilor de acces și termoizolarea fundației, 198 mii au fost alocați pentru proiectul tehnic de renovare interioară. - În Casa Națională renovată se petrec multiple evenimente social-culturale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea edificiului și salarizarea personalului Casei Naționale. -Responsabil de mentenanța edificiului este APL Nisporeni în cooperare cu administrația Casei Naționale.	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, APL este în proces de actualizare cu ulterioara instalare a panoului; - Activități de întreținere și asigurare integritate, APL Nisporeni în cooperare cu administrația Casei Naționale. - APL este în proces de accesare de noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, fiind elaborat proiect tehnic pentru renovarea interioară și dotarea Casei Naționale. - APL pentru anul 2024 a aprobat 203 mii lei pentru salarizare personal angajat la Casa Națională și reconstrucția căilor de acces și termoizolarea fundației, 198 mii au fost alocați pentru proiectul tehnic de renovare interioară.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reconstrucția edificiului Casa Națională va rezulta în refacerea completă a acoperișului pe o suprafață de 845 m <sup>2</sup> și termoizolarea pereților pe 446 m <sup>2</sup> . De asemenea, vor fi montate ferestre noi pe o suprafață de 59 m <sup>2</sup> și uși noi pe 21,15 m <sup>2</sup> . Teritoriul aferent casei naționale, de 0,17 ha, va fi reabilitat. Această infrastructură îmbunătățită va oferi acces mai bun pentru 16.216 locuitori, inclusiv 302 membri ai personalului. Localitatea va beneficia de o instituție culturală modernizată și funcțională.	Impactul asupra grupurilor țintă include îmbunătățirea accesului la servicii culturale și educaționale pentru 16.216 locuitori, contribuind la creșterea calității vieții în comunitate. Pentru cei 302 membri și beneficiari ai Casei Naționale, condițiile de activitate se vor îmbunătăți semnificativ, sporindu-le eficiența și contribuind la succesul socio-cultural. Reabilitarea infrastructurii va stimula participarea la activități culturale și sociale, promovând coeziunea comunitară. Proiectul atrage mai multe evenimente și activități, crescând oportunitățile de implicare și dezvoltare personală pentru toți locuitorii.
---	--	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. APL Nisporeni a elaborat draftul PAD, care ulterior va fi aprobat prin DCL din luna iulie 2024.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 03.07.2024**