

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 148 DL**
 Denumire proiectului: **Renaștem satul prin cultură (Mateuți)**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Mateuți, r-nul Rezina
 Beneficiar: Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina
 Bugetul proiectului: 3.961.984,77 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 3.931.984,77 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 279-C24148DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 02.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, -1 instituție eficientizată energetic -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -2067m2 pardoseli/492m2 tavane reparate -1253 m2 pereti eficientizati termic	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, -1 instituție eficientizată energetic -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -2067m2 pardoseli/492m2 tavane reparate -1253 m2 pereti eficientizati termic	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 16/17 din 08.12.2023; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare, nr. 184 din 13.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, -1 instituție eficientizată energetic -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -2067m2 pardoseli/492m2 tavane reparate -1253 m2 pereti eficientizati termic
Acces îmbunătățit pentru 2146 locuitori, inclusiv 368 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate ; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2146 locuitori, inclusiv 368 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate ; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 16/17 din 08.12.2023; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare, nr. 184 din 13.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	Acces îmbunătățit pentru 2146 locuitori, inclusiv 368 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate ; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 16/17 din 08.12.2023	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL Mateuți și administrația Casei de Cultură sunt responsabile de mentenanța casei de cultură reabilitate. - În incinta Casei de Cultură, a fost deschis Muzeul de Istorie și Etnografie a satului Mateuți. - În scopul finalizării reconstrucției casei de cultură, APL a depus și a fost selectată pentru a implementa proiect prin PN SE-II „Lucrări de finalizare a reparației Casei de cultură din satul Mateuți, raionul Rezina”. - APL Mateuți atrage fonduri pentru dezvoltarea terenului aferent casei cultură și căilor de acces, inclusiv dezvoltă în preajmă dotări de sport și agrement.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -APL Mateuți va asigura buna funcționare și întreținere a Casei de Cultură identificând resurse financiare și umane în acest sens; -Se prevăd acțiuni de amenajare a terenului aferent Casei de Cultură.	-Sunt asigurate acțiunile de vizibilitate a proiectului prin instalarea unui panou informativ. APL Mateuți și administrația Casei de Cultură sunt responsabile de mentenanța casei de cultură reabilitate. - În scopul finalizării reconstrucției casei de cultură, APL a depus și a fost selectată pentru a implementa proiect prin PN SE-II „Lucrări de finalizare a reparației Casei de cultură din satul Mateuți, raionul Rezina”.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acces îmbunătățit pentru 2146 locuitori, inclusiv 368 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate ; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -Se vor reduce considerabil costurile pe resursele energetice, sporind confortul interior și eficientizând energetic instituția.	Renovarea Casei de Cultură, asigură condițiile optime necesare pentru dezvoltarea socio-culturală a localității Mateuți. 2146 locuitori beneficiind de servicii de calitate a prezentei instituții. Inclusiv Casa de Cultură își va diversifica programul anual de activitate prin petrecerea a unei multitudini de activități culturale. Prezența muzeului local în incinta instituției crează premise de promovare a localității și a atrage potențiali turiști pentru vizitarea acestuia. APL va finaliza reconstrucția casei de cultură prin proiectul ce se va implementa prin Programul Național Satul European Ediția II.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează în mare parte, fiind amenajat un muzeu și în unele încăperi se practică dansul.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 14.08.2024