

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DB 23 574 GM23**
Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copii din s. Ustia, r-nul Dubăsari**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Ustia, r-nul Dubăsari
Beneficiar: Primăria s. Ustia, r-nul Dubăsari
Bugetul proiectului: 378.081,85 lei
Suma finanțată din FNDRL: 373.968,85 lei
Data semnării contractului de finanțare: 23.08.2023 180-DB23574-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă, cu suprafața de 100 m.p, construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă, cu suprafața de 100 m.p, construit și amenajat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024. 2. Analiza documentară a cererii de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	- 1 teren de joacă, cu suprafața de 100 m.p, construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 3484 locuitori, inclusiv 565 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3484 locuitori, inclusiv 565 copii;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024. 2. Analiza documentară a cererii de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3484 locuitori, inclusiv 565 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al terenului de joaca, ca bun format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format ; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea bunului format. 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format.	A fost elaborat și aprobat PAD prin decizia CL pentru bunul format/terenul de joaca cu suprafața de 100 m2 . Bunul format este luat la evidența contabilă și este gestionat de către primărie, care este beneficiarul final al proiectului. Anual se planifică resurse financiare din bugetul local pentru mentenanța acestuia.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, primăria a alocat din bugetul local- 72 000 lei, cheltuieli prevăzute în buget, recurente de personal, pentru contractarea unui muncitor auxiliar; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>În urma implementării proiectului investițional , vor fi create condiții adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, va crește nivelul de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din satul Ustia, rnuul Dubăsari prin construirea unui teren de joacă multifuncțional și anume pentru 3484 de locuitori, inclusiv pentru 565 copii. Rezultatele proiectului pot oferi cetatenilor servicii publice de calitate cu posibil impact de reducere a emigrării localnicilor și prin creșterea natalității.</p>	<p>Proiectul va crea premise pentru creșterea și asigurarea calității vieții cetățenilor din Ustia, Dubasari. Prin amenajarea zonei și anume a terenului de joaca cu suprafata de 100 m2, se creaza oportunități de socializare și asigurare a unui mediu ecologic durabil. Beneficiarii directi ai proiectului și anume, cei 565 de copii de la gradinita și de la gimnaziul din localitate se bucura de infrastructura sportiva construita prin petrecerea timpului in aer liber și in conditii sigure, astfel îmbunătățind starea sanatații acestora.</p>
--	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 13.12.2024