

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BR 23 12 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția terenului de sport și terenului de joacă pentru copii în satul Drepcăuți, raionul Briceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Drepcăuți, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria s. Drepcăuți, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 435.909,92 lei
Suma finanțată din FNDRL: 432.307,36 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 239-BR23012-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii și de fitness în aer liber amenajat.	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii și de fitness în aer liber amenajat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia CL 6/2 din 08.08.2024. 4. Vizita post-implementare în teren din data de 26.12.2024. 5. Nota informativă privind asigurarea durabilității, prezentată de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024	- 1 teren de joacă pentru copii și de fitness în aer liber amenajat.
- Numărul de beneficiari direcți: 2188 locuitori, inclusiv peste 350 copii.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2188 locuitori, inclusiv peste 350 copii.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia CL 6/2 din 08.08.2024. 4. Vizita post-implementare în teren din data de 26.12.2024. 5. Nota informativă privind asigurarea durabilității, prezentată de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 2188 locuitori, inclusiv peste 350 copii.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Responsabil de gestiunea investiției este Primăria Drepcăuți, care dispune de personal în acest sens; - Primăria asigură salubritatea terenurilor de joacă și fitness și monitorizează periodic integritatea și buna funcționare a acestora. - După caz primăria va alocă resurse financiare pentru mentenanța echipamentelor instalate. - În perspectivă Primăria Drepcăuți planifică dezvoltarea zonei proxime cu terenul de joacă și fitness prin amenajarea unui teren de sport în aer liber.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de joacă pentru copii și unul pentru fitness, create în satul Drepcăuți. Proiectul va beneficia 2188 locuitori, inclusiv peste 350 copii.	Crearea complexului cu teren de joacă și fitness în satul Drepcăuți, beneficiază direct 2.188 de locuitori, dintre care 350 sunt copii. Aceste facilități oferă un spațiu sigur și accesibil pentru joacă și activități fizice, contribuind la dezvoltarea fizică și socială a copiilor și îmbunătățirea sănătății adulților. Infrastructura creată facilitează practicarea activităților recreative de zi cu zi a locuitorilor, cât și practicarea sportului.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 26.12.2024