

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OC 23 4 GM23**
Denumire proiectului: **Reparația capitală a stadionului pentru copii din comuna Dîngeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Dîngeni, r-nul Ocnița
Beneficiar: Primăria com. Dîngeni, r-nul Ocnița
Bugetul proiectului: 401.914,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 397.914,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 15.08.2023 268-OC23004-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport, reabilitat;	Produs	- 1 teren de sport, reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia Consiliului comunal nr. 4/6 din 08.08.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la durabilitate, nr. 236 din 03.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 27.06.2024.	- 1 teren de sport, reabilitat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1500 locuitori, 7 instituții de menire social-culturală;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1500 locuitori, 7 instituții de menire social-culturală;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia Consiliului comunal nr. 4/6 din 08.08.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la durabilitate, nr. 236 din 03.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 27.06.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 1500 locuitori, 7 instituții de menire social-culturală;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1.5 mii lei. - Responsabil de întreținerea terenului de sport este Primăria Dîngeni. - În perioada de sustenabilitate au fost instalată o cameră pentru supraveghere video, și covorul artificial din resursele buget local. - La necesitate vor fi planificate mijloace financiare pentru mentenanța terenului sportiv.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În comuna Dîngeni, se realizează reparația capitală a stadionului destinat activităților sportive pentru copii, incluzând reabilitarea unui teren de sport modern și funcțional. Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor pentru cei 1500 de locuitori ai comunei, beneficiind în mod direct șapte instituții cu profil social-cultural din zonă.	Terenul de sport a devenit un spațiu modern și sigur pentru activități sportive, care stimulează participarea copiilor și a tinerilor la evenimente recreative și competiții locale. Prin reabilitarea stadionului, comunitatea beneficiază de un loc ce promovează sănătatea, coeziunea socială și dezvoltarea spiritului de echipă.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 27.06.2024