

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 23 128 GM23**
 Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de joacă pentru copii și sport**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cenac, r-nul Cimișlia
 Beneficiar: Primăria s. Cenac, r-nul Cimișlia
 Bugetul proiectului: 447.309,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 442.809,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 300-CM23128-GM23
 Data transmiterii obiectului: 15.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, construit	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii, construit	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.06.2024.	- 1 teren de joacă pentru copii, construit
- Numărul de beneficiari direcți: 214 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 214 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.06.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 214 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, în proces de confecționare cu ulterioara instalare panoul informativ permanent. 3. Investiția este gestionată de primărie care asigură mentenanța acesteia. 4. A fost instalată supraveghere video, cca 15 mii lei inclusiv pe timp de noapte terenul este iluminat. 5. Sunt desemnate persoane responsabile care asigură salubritatea terenului și menținerea în stare funcțională a acestuia.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Terenul de joacă pentru copii și sport construit într-o zonă destinată comunității, crearea unui spațiu sigur și atractiv pentru copii. Acesta va include un teren de joacă pentru copii, destinat celor 214 beneficiari direcți, care sunt copii din localitate.	Terenul de joacă reprezintă un spațiu accesibil și sigur pentru copii, în apropierea primăriei. Acesta a îmbunătățit calitatea vieții în comunitate, oferind un loc de recreere și dezvoltare fizică, dar și facilitând interacțiunea între copii, familii și autoritățile locale. Proiectul a contribuit astfel la creșterea coeziunii sociale și la promovarea unui stil de viață activ și sănătos.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 06.06.2024