

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 23 440 GM23  
 Denumire proiectului: Amenajarea parcului din satul Hagimus, raionul Căușeni  
 Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Hagimus, r-nul Căușeni  
 Beneficiar: Primăria s. Hagimus, r-nul Căușeni  
 Bugetul proiectului: 230.040,16 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 230.040,16 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 22.08.2023 311-CS23440-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 15.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) cu S=5100 m.p, amenajată;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) cu S=5100 m.p, amenajată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/4 din 12.11.2024. 4. Nota informativă APL, cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.02.2025.	- 1 zonă de agrement (parc) cu S=5100 m.p, amenajată;
- Numărul de beneficiari direcți: 2942 locuitori, inclusiv 400 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2942 locuitori, inclusiv 400 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/4 din 12.11.2024. 4. Nota informativă APL, cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.02.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 2942 locuitori, inclusiv 400 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL, planificat 1 mie lei; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a infrastructurii create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea dotărilor instalate); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea parcului reabilitat;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Hagimus și Casa de Cultură din proximitate cu parcul. - Majoritatea activităților social-culturale în aer liber se petrec în parcul amenajat cu mobilier urban. - În perspectivă primăria Hagimus preconizează dezvoltarea parcului prin accesarea de fonduri nerambursabile.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria Hagimus a planificat din bugetul local al APL suma de aproximativ 2,0 mii lei pentru elaborarea panoului informativ permanent al proiectului. Bunul format / zonă de agrement (parc) cu S=5100 m.p, amenajată, va rămâne în gestiunea primăriei, dar va fi desemnat un muncitor auxiliar pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță a parcului.	1. Investiția creată este întreținută de către primărie și casa de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În parcul din satul Hagimus se vor instala 26 de scaune fără spătar și 18 cu spătar la scena de vară și la terenul de sport din apropiere. De asemenea, se vor monta 4 banchete în scuarul casei de cultură situate lângă parc. Beneficiarii proiectului, 2942 de locuitori, inclusiv 400 de copii.	Parcul amenajat din satul Hagimus devine un spațiu central pentru recreere și activitățile social-culturale în aer liber. În perspectivă, primăria își propune extinderea și modernizarea parcului prin accesarea de fonduri nerambursabile.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 25.02.2025**