

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CS 23 516 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea Zonei de agrement - Inteligent Energetic în Complexul terenului de minifotbal din satul Tănătari**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Tănătari, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria s. Tănătari, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 479.980,26 lei
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 312-CS23516-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv de minifotbal, amenajat;	Produs	- 1 teren sportiv de minifotbal, amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren; 4. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului; - PAD aprobat prin DCL 4/27 din 23.08.2024; - Notă informativă nu a fost prezentată, după dispunerea acțiunilor de mentenanță urmează a fi prezentată.	Vizita de monitorizare ex-post din 09.08.2024. (Actualizat în baza informației APL, 11.12.2024)	- 1 teren sportiv de minifotbal, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 2484 locuitori, dintre care 183 elevi, 85 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2484 locuitori, dintre care 183 elevi, 85 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren; 4. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului; - PAD aprobat prin DCL 4/27 din 23.08.2024; - Notă informativă nu a fost prezentată, după dispunerea acțiunilor de mentenanță urmează a fi prezentată.	Vizita de monitorizare ex-post din 09.08.2024. (Actualizat în baza informației APL, 11.12.2024)	- Numărul de beneficiari direcți: 2484 locuitori, dintre care 183 elevi, 85 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, a fost preluată investiția prin decizia consiliului local nr. 5/9 din 18.11.2024.</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, APL Tănătari este în proces de confecționare cu ulterioara instalare a panoului informativ;</p> <p>3. Primăria satului Tănătari este responsabilă de întreținerea terenului de minifotbal construit, și asigură lucrări de consolidare a gardului la terenul de sport, a porților, instalare camere video ș. a.</p> <p>4. Prin decizia consiliului local nr. 5/10 din 18.11.2024, terenul a fost transmis în gestiune către casa de cultură Tănătari și anume responsabil directorul. Act de transmitere din 02.12.2024."</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local.</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către administrația casei de cultura. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația casei de cultura (directorul casei de cultura) a desemnat un specialist responsabil/specialistul auxiliar de la casa de cultura. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de minifotbal amenajat în localitatea Tănătari, oferind un spațiu sportiv accesibil pentru copiii din comunitate și pentru toți locuitorii. Acest teren sportiv va deveni un punct de întâlnire pentru activități recreative și sportive.	Un teren de minifotbal amenajat în localitatea Tănătari, oferind un spațiu sportiv accesibil pentru copiii din comunitate și pentru toți locuitorii. Acest teren sportiv este un punct de întâlnire pentru activități recreative și sportive.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

APL va demara acțiuni de mentenanță a terenului de minifotbal conform recomandărilor primite la vizita de monitorizare ex-post.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 11.12.2024