

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CR 23 377 GM23**  
Denumire proiectului: **Cale sigură de acces**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni  
Beneficiar: Primăria s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni  
Bugetul proiectului: 364.285,24 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 341.971,19 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 338-CR23377-GM23  
Data transmiterii obiectului: 09.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 251 m de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița de copii, conacul familiei Donici), reconstruită;	Produs	- 251 m de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița de copii, conacul familiei Donici), reconstruită;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024. 2. Analiza documentară a proiectului, inclusiv Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, directorul de institutie de educatie timpurie, sefa de gospodarie, educatori.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	- 251 m de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița de copii, conacul familiei Donici), reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 6280 locuitori, inclusiv 230 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 6280 locuitori, inclusiv 230 copii;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024. 2. Analiza documentară a proiectului, inclusiv Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, directorul de institutie de educatie timpurie, sefa de gospodarie, educatori.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 6280 locuitori, inclusiv 230 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format/ cale de acces/trotuar cu S-175 m2. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /cale de acces; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice pentru desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	În cadrul proiectului a fost reconstruit trotuarul cu S175 m2, care asigură accesul locuitorilor către grădinița de copii și Conacul familiei Donici , deasemenea si catre piata din localitate. (strada Conacului) din sursele FNDRL. Bunul a fost transmis catre beneficiar prin Acte de formare costuri. APL a întocmit un Plan de actiuni pentru asigurarea durabilitatii acestui trotuar care este necesar pentru părintii care își duc copii la gradinita, pentru pedagogii acestei institutii, la fel pentru toti locuitorii care merg la piata pe acest sector de drum, dar si pentru vizitatorii conacului din prajma gradinitei de copii. La momentul vizitei in localitate, placuta informativa era instalata la proiect, durabilitatea se asigura de catre primărie.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ pentru mentenanța bunului format;</p>	<p>Pe teritoriul s. Dubăsarii Vechi există c-ca 400 m. liniari de trotuar pavat și un drum public pavat cu suprafața de 2000 m2. Întreținerea este asigurată de angajatul primăriei, în deosebi pe perioada caldă (cositul ierbii de pe acostament, eliminarea buruienilor din rosturi). Dezapezirea în timpul iernii se efectuează cu tractorul multifuncțional. După 3 ani de exploatare trotuarul și drumul se prezintă în stare bună. Activitățile de întreținere a trotuarului pavat vor fi asigurate cu tehnica din dotarea Întreprinderii Municipale „Dubăsarii Vechi ACVA” (fondator Consiliul local Dubăsarii Vechi). ÎM are în gestiune autogreder, tractor multifuncțional dotat cu lopată de zăpadă, cisternă cu tun de apă, tocător, remorcă, încărcător frontal. Anual în bugetul local, la partea de cheltuieli la programul „Amenajarea teritoriului” sunt alocate suficiente mijloace financiare, inclusiv pentru întreținerea drumurilor și trotuarelor locale.  Pentru elaborarea placutei informativă și a banerului, primăria a alocat din bugetul local, mijloace financiare în suma de 1795,0 lei.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>Cel puțin 230 copii de vârstă preșcolară circulă sigur spre grădiniță; - cale de acces spre obiectiv turistic și de menire socio-culturală din satul Dubăsarii Vechi reconstruit/îmbunătățită; - infrastructură locală îmbunătățită; - resurse locale valorificate; - atractivitate sporită a localității; - practici de succes diseminate.</p>	<p>Reconstrucția trotuarului este un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii localității, care asigură securitatea populației pe un trotuar reconstruit, și au fost îmbunătățite condițiile de trai a locuitorilor, care va contribui indirect la diminuarea exodului populației. De asemenea, acest proiect va fi o etapă premergătoare pentru dezvoltarea și promovarea obiectivului turistic, deoarece Conacul familiei Donici este monument arhitectural introdus în registrul Monumentelor de stat cu nr. 199. De acest sector de drum se bucura în prezent cel puțin 230 copii de vârstă preșcolară; - cel puțin 100 părinți ai copiilor de vârstă preșcolară; - cel puțin 50 angajați ai instituțiilor socio-culturale. 6280 locuitori ai satului Dubăsarii Vechi; - Administrația Publică Locală Dubăsarii Vechi; - oaspeți, vizitatori ai localității. Rezolvarea problemei accesului cetățenilor la instituțiile socio-culturale (Conacul Donici și Grădinița de copii „Romanița”), inclusiv a copiilor și mamelor cu cărucioare, s-a realizat prin reconstrucția trotuarului cu lățimea de 1,5 metri, lucru ce va permite și dezapezirea, realizat din plăci de beton vibropresat, color, cu bordure din ambele părți și o lungime de 175 m2. În plan social proiectul va spori capacitățile APL în menținerea bună a infrastructurii drumurilor locale pentru a sprijini populația și creșterea bunăstării locuitorilor satului; va asigura securitatea populației pe un trotuar reconstruit; va asigura o conexiune bună între drumurile locale și acces către diferite obiecte publice (Primărie, grădiniță, piață, obiectiv turistic „Conacul familiei Donici” etc.); deplasarea locuitorilor în siguranță pe drum local pe parcursul întregului an și în orice condiții meteorologice;</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Toti cei mentionati beneficiaza de acces imbunatatit catre gradinita de copii si catre conacul Donici care se afla pe același teritoriu cu institutia de educatie timpurie. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 13.12.2024**