

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CH 24 487 GM23
Denumire proiectului: Renovarea spațiului public din centrul satului Memorial-Scuarul Păcii
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Slobozia Mare, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 388.498,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 383.998,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 384-CH24487-GM23
Data transmiterii obiectului: 04.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Memorial-scuar istoric renovat; - 350 m.p de platformă pietonală de acces pavată; - 74,10 m.p de trepte reabilitate; - 1 monument istoric cu S=74,52 m. p, reabilitat;	Produs	- 1 Memorial-scuar istoric renovat; - 350 m.p de platformă pietonală de acces pavată; - 74,10 m.p de trepte reabilitate; - 1 monument istoric cu S=74,52 m.p, reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/04 din 29.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 05.07.2024.	- 1 Memorial-scuar istoric renovat; - 350 m.p de platformă pietonală de acces pavată; - 74,10 m.p de trepte reabilitate; - 1 monument istoric cu S=74,52 m.p, reabilitat;
- Numărul de beneficiari finali: 5556 locuitori, inclusiv 800 copii și tineri, 5 instituții publice;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 5556 locuitori, inclusiv 800 copii și tineri, 5 instituții publice;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/04 din 29.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 05.07.2024.	- Numărul de beneficiari finali: 5556 locuitori, inclusiv 800 copii și tineri, 5 instituții publice;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), în proces de actualizare panou cu ulterioara instalare cca 1 mii lei; 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria care a delegat o persoană responsabilă în acest sens. 4. În perioada de sustenabilitate au fost plantate 94 de tui și 250 trandafiri, inclusiv cu sprijinul diasporei, buget cca 29 mii lei. 5. La Scuarul Păcii periodic se petrec evenimente solemne cu au drept generic celebrarea sărbătorilor naționale.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 29 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea spațiului public din centrul satului Memorial-Scuarul Păcii, cu scopul de a crea un loc istoric reabilitat pentru comunitate. Se va construi o platformă pietonală de 350 m.p., trepte reabilite pe o suprafață de 74,10 m.p., și un monument istoric de 74,52 m.p. reabilitat, oferind un spațiu de acces și învățatura istorică pentru 5556 de locuitori, inclusiv 800 de copii și tineri, precum și pentru 5 instituții publice din zonă.	Scuarul Păcii servește ca un loc de întâlnire pentru comunitate, unde se desfășoară evenimente solemne ce celebrează sărbătorile naționale, promovând unitatea și mândria națională. Aceste evenimente au un impact semnificativ în consolidarea coeziunii sociale și în educarea tinerelor generații despre valorile culturale și istorice.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.07.2024