

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CC 21 684**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice în grădinițele-creșă nr. 1 și nr. 2 din comuna Trușeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: **s. Trușeni, com. Trușeni, mun. Chișinău**
Beneficiar: **Primăria com. Trușeni, mun. Chișinău**
Bugetul proiectului: **325.583,91 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **322.131,90 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **13 – CC21684 - GM23**
Data transmiterii obiectului: **15.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 instituții publice (IET), reabilitate; - 2 grupe de creșă create și dotate;	Produs	- 2 instituții publice (IET), reabilitate; - 2 grupe de creșă create și dotate;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 28.05.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr.1354 din data de 29.11.2024 - Interviu cu beneficiarul final (40 de copii)	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- 2 instituții publice (IET), reabilitate; - 2 grupe de creșă create și dotate;
- Numărul de beneficiari direcți: 40 copii (vârsta 0-3 ani), 48 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 40 copii (vârsta 0-3 ani), 48 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 28.05.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr.1354 din data de 29.11.2024 - Interviu cu beneficiarul final (40 de copii)	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 40 copii (vârsta 0-3 ani), 48 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023"; 5. Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței- Creșă /Grădinițelor- Creșe, dotate cu mobilier și inventar.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local la necesitate; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Primăria Trușeni administrează bugetul grădiniței de copii, astfel sunt angajate persoane care vor administra eficient bunurile formate din proiect; 5. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea grupelor de creșă din cadrul Grădiniței- Creșă nr.1, Grădinița Creșă nr.2 din com. Trușeni" va asigura confortul și siguranța pentru nevoile speciale ale familiilor cu copii de vârstă preșcolară mică, Totodată va facilita munca educatorilor și a dădacelor care vor activa în aceste grupe. Proiectul dat contribuie la realizarea obiectivelor: Renovarea spațiilor din blocurile sanitare, prin crearea condițiilor corespunzătoare copiilor cu vârstă de până la 3 ani. Renovarea sălilor de grupă și reamenajarea dormitoarelor prin dotarea cu mobilier corespunzător copiilor de creșă, conform standardelor minime de dotare. În urma realizării proiectului vor fi extinse grupele de creșă și vor înscriși alți 40 de copii care vor beneficia de condiții îmbunătățite de activitate, iar părinții vor putea relua activitatea profesională.	1. Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului; 2. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației; 3. Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 29.11.2024