

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 371 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția unui teren monosportiv multifuncțional, etapa II**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari
 Beneficiar: Primăria s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari
 Bugetul proiectului: 1.679.678,45 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.659.806,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 231-C23371DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 06.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 locație sportivă (miniteren multifuncțional) cu suprafața totală de 732,74 m2, construit și amenajat; - 1 instituție beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;	Produs	- 1 locație sportivă (miniteren multifuncțional) cu suprafața totală de 732,74 m2, construit și amenajat; - 1 instituție beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 11/24 din 21.12.2023; -Notă informativă nr. 89 din 24.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	- 1 locație sportivă (miniteren multifuncțional) cu suprafața totală de 732,74 m2, construit și amenajat; - 1 instituție beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;
-Acces îmbunătățit pentru 3506 locuitori, inclusiv 680 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 3506 locuitori, inclusiv 680 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 11/24 din 21.12.2023; -Notă informativă nr. 89 din 24.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	-Acces îmbunătățit pentru 3506 locuitori, inclusiv 680 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 11/24 din 21.12.2023. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	- Sunt executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL aigură mentenanța și integritatea terenului monosportiv construit. - Este inițiată procedura de formare a bunului imobil prin separare cu ulterioara înregistrare. - Este amenajată zona de protecție a terenului monosportiv (bănci, urne, copaci decorativi). - Sunt instalate camere de supraveghere video pentru securitatea bunului creat. - Este în curs de planificare petrecerea turneului de minifotbal de ambele maluri ale Nistrului cu genericul „Fotbal Pentru Pace”.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Sunt planificate 1000 lei pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL anual va planifica resurse pentru mentenanța terenului monosportiv. -APL va asigura mentenanța bunurilor create și integritatea acestora.	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL aigură mentenanța și integritatea terenului monosportiv construit, fiind implicate persoane responsabile ce zilnic monitorizează integritatea bunului creat. - Este amenajată zona de protecție a terenului monosportiv (bănci, urne, copaci decorativi). - Sunt instalate 2 camere de supraveghere video pentru securitatea bunului creat. -3080 lei au fost cheltuiți de APL pentru amenajarea teritoriului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Acces îmbunătățit pentru 3506 locuitori, inclusiv 680 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite pentru practicarea sportului destinat locuitorilor de toate vârstele; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată; - Se vor petrece evenimente sportive atât de ordin local cât și regional.	-Terenul sportiv construit a devenit un punct central pentru practicarea sportului atât a tinerilor din localitate cât și a altor categorii de vîrstă, întărind astfel coeziunea socială. De asemenea se atrage vizitatori din zonele învecinate, fiind în curs de planificare petrecerea turneului de minifotbal de ambele maluri ale Nistrului cu genericul „Fotbal Pentru Pace”. - Diverse evenimente sportive se petrec la acest teren, inclusiv pe teritoriul complexului sportiv se ocupă elevii filialei școlii sportive raionale, cca 200 copii și clubul sportiv „Storkx” cu 150 copii.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 24.04.2024**