

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 392 GM23**
Denumire proiectului: **Lucrări de amenajare a parcului din satul Rudi r-ul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Rudi, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria s. Rudi, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 372.944,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 367.944,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 288-SR23392-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc), amenajată; - 553 m.p de trotuar pavat;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc), amenajată; - 553 m.p de trotuar pavat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 01/10 din 18.03.2024. 4. Raport anual de asigurare durabilitate prezentat de APL, nr. 139 din 02.04.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- 1 zonă de agrement (parc), amenajată; - 553 m.p de trotuar pavat;
- Numărul de beneficiari direcți: 990 locuitori, inclusiv 150 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 990 locuitori, inclusiv 150 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 01/10 din 18.03.2024. 4. Raport anual de asigurare durabilitate prezentat de APL, nr. 139 din 02.04.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 990 locuitori, inclusiv 150 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a trotuarelor pavate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ permanent; 3. Repsonsabil de mentenanța investiției este Primăria Rudi, care dispune de personal angajat ce asigură salubritatea și menținerea în stare optimă de funcționare a trotuarelor pavate. 4. Primăria efectuează lucrări de întreținere periodică, inclusiv curățarea pavajului, reparații ale acestuia după caz, deszăpezirea iarna, întreținerea gazonului și îngrijirea arborilor și arbuștilor din cadrul parcului. 5. Pentru dezvoltarea parcului în care au fost pavate trotuarele, Primăria a planificat pentru anul 2025, suma de 30 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat (nu spreția) lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Amenajată zona de agrement (parc) în satul Rudi, prin pavarea trotuarelor cu o suprafață de 553 m ² , beneficiind 990 de locuitori, dintre care 150 copii. De asemenea, au fost instalați 14 stâlpi de iluminat decorativ pentru a îmbunătăți siguranța zonei.	Amenajarea zonei de agrement în satul Rudi îmbunătățește calitatea vieții comunității prin crearea unui spațiu public accesibil pentru relaxare și socializare. Inclusiv iluminatul decorativ și trotuarele pavate în cadrul proiectului oferă atât siguranță, cât și un aspect estetic, având un impact pozitiv asupra întregii comunități, în special a copiilor. Beneficiari ai investiției sunt locuitorii din Rudi.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 02.04.2025