

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 13 261 DL**
Denumire proiectului: **Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Rădoaia, raionul Singerei**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale**
Localitatea proiectului: **s. Rădoaia, r-nul Singerei**
Beneficiar: **Primăria s. Rădoaia, r-nul Singerei**
Bugetul proiectului: **495.360,00 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **495.360,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 398-N13261DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **30.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Plan Urbanistic General elaborat;	Produs	-1 Plan Urbanistic General elaborat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025; 2. Analiza documentară dosarului proiectului și anume: - Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/8 din 06.03.2024. - PV pentru RTL din data de 30.11.2023 - Act de formare costuri investitiionale din data de 19.07.2024. - Nota informativa acțiuni post-implementare realizate, prezentată de APL. - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar);	Cercetare dosar și analiza proiectului. Monitorizarea din Oficiu în baza informației prezentate de către APL Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	-1 Plan Urbanistic General elaborat;
Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025; 2. Analiza documentară dosarului proiectului și anume: - Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/8 din 06.03.2024. - PV pentru RTL din data de 30.11.2023 - Act de formare costuri investitiionale din data de 19.07.2024. - Nota informativa acțiuni post-implementare realizate, prezentată de APL. - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar);	Cercetare dosar și analiza proiectului. Monitorizarea din Oficiu în baza informației prezentate de către APL Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la preluarea costurilor investiționale pentru documentul PUG. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format Plan Urbanistic General; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin desemnarea unei persoane responsabile pentru implementarea prevederilor documentului elaborat și aprobat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru operaționalizarea PUG-ului. 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri pentru organizarea spațială eficientă și dezvoltarea durabilă a localităților.	Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ elaborat și amplasat. Suma alocată pentru placuta informativa permanenta constituie 390 de lei. Beneficiarul a desemnat un specialist din cadrul primăriei responsabil de respectarea prevederilor PUG și implementarea acțiunilor planificate în cadrul acestuia. Conform notei informative nr. 111 din data de 09. 06.2025, APL este în proces de avizare corespunzătoare a PUG la organele de specialitate, urmând ca în scurt timp acesta să obțină avizele necesare pentru aprobarea PUG și RLU; Aprobarea PUG și RLU la Consiliul Local; Primarul va asigura activitățile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Planului de acțiuni de durabilitate a proiectului, conform anexei deciziei CL;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Conform Planului cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL nr. 1/10 din 20.02.2025, beneficiarul specifică acțiuni de sustenabilitate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vor fi planificate mijloace financiare din bugetul local pentru elaborarea plăcuței informative permanente -390,0 lei; 2. Vor fi planificate mijloace financiare în bugetul local, pentru operaționalizarea investiției /PUG; 3. Va fi desemnat un specialist din cadrul primăriei pentru implementarea și respectarea cerințelor Planului Urbanistic General; 4. Controlul privind executarea deciziei CL se delegă primarului localității beneficiare; 	<p>- Beneficiarul a desemnat un specialist din cadrul primăriei, responsabil de respectarea prevederilor PUG și implementarea acțiunilor planificate în cadrul acestuia.</p> <p>Pentru plasarea elementelor de identitate vizuală, APL a alocat 390 lei din bugetul local pentru elaborarea plăcuței informative permanente.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Localitatea va dispune de un instrument principal pentru eliberarea de către Administrația Publică Locală Rădoia a actelor permise necesare activităților urbanistice (Certificat de Urbanism la proiectare, Autorizația de construcție, desființare și schimbarea restinației, cât și alte acte);</p> <p>O viziune realistă și strategică pentru 5640 locuitori ai satului Rădoia asupra dezvoltării durabile a localității pe termen lung;</p> <p>Oportunități de dezvoltare pentru atragerea investițiilor, scrierea proiectelor și elaborarea strategiilor locale.</p> <p>Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comună, va facilita un proces structurat și durabil de dezvoltare a localității. Aceasta va îmbunătăți capacitatea administrației publice locale de nivel I în gestionarea dezvoltării infrastructurii și resurselor.</p>	<p>Rezultatele obținute în cadrul proiectelor vor asigura la organizarea spațială și dezvoltarea durabilă a localității;</p> <p>Beneficiarul va utiliza documentația de urbanism/ Planul Urbanistic General aprobat pentru:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) elaborarea documentației de proiect pentru execuția lucrărilor de construcții, cu eliberarea ulterioară a autorizației de construire; b) elaborarea documentației de proiect pentru execuția lucrărilor de reconstrucție, de reparații capitale, de consolidare, de conservare, de restaurare, de reabilitare a monumentelor istorice; c) în scopul fundamentării solicitării unor surse financiare de la bugetul de stat pentru execuția obiectivelor de utilitate publică care nu sunt acoperite de bugetul local; d) în cadrul inițierii procedurii de declarare a utilității publice pentru execuția unor obiective ce implică exproprieri; e) pentru respingerea solicitărilor privind autorizarea execuției unor lucrări de construcții neconforme cu prevederile documentației de urbanism aprobate; f) în activitatea structurilor specializate din cadrul autorităților administrației publice locale. <p>Beneficiarii proiectului vor fi toți locuitorii comunității și administrația publică locală.</p> <p>Planului Urbanistic General elaborat va oferi un cadru clar pentru dezvoltarea viitoare, facilitând planificarea investițiilor și îmbunătățirea infrastructurii, ceea ce va crea condiții mai bune de trai pentru localnici.</p> <p>Administrația locală va beneficia ulterior de o capacitate crescută în gestionarea resurselor și în atragerea de fonduri pentru proiecte de dezvoltare.</p> <p>Pe termen lung, implementarea planului va duce la dezvoltarea durabilă a comunei, stimulând creșterea economică locală și îmbunătățirea serviciilor publice.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format/PUG.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Beneficiarul a prezentat informația cu referire la etapa de obținere a avizelor necesare pentru aprobarea documentației de urbanism conform prevederilor Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.
6. După aprobarea documentației de urbanism, în conformitate cu legislația privind administrația publică locală, documentul elaborat va servi pentru organizarea spațială eficientă și dezvoltarea durabilă a localităților.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.06.2025