

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 141 DL
Denumire proiectului:	Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin forarea sondei arteziene în satul Drepcăuți, raionul Briceni și alimentarea cu apă a localității
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Drepcăuți, r-nul Briceni
Beneficiar:	Primăria s. Drepcăuți, r-nul Briceni
Bugetul proiectului:	627.853,69 lei
Suma finanțată din FNDRL:	621.637,32 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 16-N11141DL-2022
Data transmiterii obiectului:	13.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 0,5 km rețele de apeduct construite; - 1 Sonda arteziana construite/ forată; - 1 stații de pompare a apei construită.	Produs	- 0,5 km rețele de apeduct construite; - 1 Sonda arteziana construite/ forată; - 1 stații de pompare a apei construită.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare; - Proces Verbat la RTL din 13.12.2022; - Act de constatare costuri nr. 54 din 31.07.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 31.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 27.12.23; - Rapost anual port-implementare nr. 11 din 06.02.2025 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar; 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024	- 0,5 km de rețea de apeduct, construită; - 1 sonda arteziana construită/ forată; - 1 stație de pompare a apei, construită.
- 1 188 locuitori din 40 gospodării , cu acces la sistem de alimentare cu apă. - 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	- 1 188 locuitori din 40 gospodării , cu acces la sistem de alimentare cu apă. - 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare; - Proces Verbat la RTL din 13.12.2022; - Act de constatare costuri nr. 54 din 31.07.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 31.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 27.12.23; - Rapost anual port-implementare nr. 11 din 06.02.2025 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar; 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024	- Grad de acces la sistemul de alimentare cu apă pentru 1 188 locuitori din 944 gospodării, - 5 instituții cu acces la sistemul de apeduct construit (IET " Albinuța, Centrul comunitar multifuncțional, Oficiul Medicilor de familie, Liceul teoretic din satul Drepcăuți și agenții economici de pe traseul conductei de apă). - 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Cererii de finanțare, cap. 4.3 "Sustenabilitatea proiectului", beneficiarul va elabora Planul managerial de dezvoltare a localității Drepcăuți. Asigurarea achitării costurilor de întreținere a sistemului de apeduct 3000 lei/anual, acestea reprezintă 0,3 % din costul lucrărilor de reparație efectuate anual, calculate conform recomandărilor în domeniul ale Uniunii Europene. Monitorizarea continuă a activităților de întreținere a sondei de către primărie. Elaborarea rapoartelor anuale de activitate privind gestionarea și mentenanța bunului format de către beneficiar.	Conform raportului anual post-implementare prezentat de APL, după finalizarea lucrărilor și preluarea investiției de către Primăria Drepcăuți, s-a instalat placuta informativa permanentă și s-au realizat o serie de activități de gestionare a sistemului de apeduct: - informarea locuitorilor comunității referitor la rezultatele obținute în urma implementării proiectului; - lucrări de bransare a IET Albinuța la sonda arteziana; - amenajarea zonei de protecție și crearea condițiilor necesare pentru ca terenul aferent sondei să fie sigur de utilizat; - monitorizarea întreținerii infrastructurii de alimentare cu apă prin colectarea și evaluarea sistematică a deșeurilor acumulate și întreținerea tehnică periodică în concordanță cu caracteristicile tehnice; - preluarea sistematică a probelor de verificare a calității apei. La necesitate, pentru lucrări de mentenanță se vor asigura mijloace financiare din bugetul local.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Mentenanța și administrarea sistemului de apeduct vor fi realizate de Primăria Drepcăuți, raionul Briceni. Alte structuri noi nu vor fi create.	Primăria Drepcăuți, raionul Briceni va gestiona în continuare sistemul de apeduct. Pentru asigurarea vizibilității proiectului, a fost instalată panou informativ permanent. Lucrările de întreținere, salubritate și monitorizare a bunului vor fi asigurate de către muncitorii auxiliari ai primăriei. Totodată, pentru anul 2024 au fost alocați 3000 lei pentru achitarea costurilor de întreținere a sistemului de apeduct iar ulterior la necesitate, mijloace financiare pentru eventualele cheltuieli vor fi asigurate din bugetul local.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rată de acces la sistemul de apeduct construit pentru 40 gospodării cu 1188 beneficiari. Creșterea calității vieții cetățenilor prin crearea condițiilor de asigurare cu apă potabilă și condiții sanitare bune.	Ca urmare a implementării proiectului a fost construită o sonda arteziană, cu adâncimea de 110 metri, care asigură alimentarea cu apă a 4 instituii publice (Grădinița de copii, Gimnaziul, Centrul Comunitar Multifuncțional, Oficiul Medicilor de Familie) dar și a aproximativ 45 gospodării iar numărul solicitărilor de conectare la conducta cu apă este în continuă creștere. Totodată, investiția a contribuit la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, crearea sistemului de asigurare cu apă potabilă în condiții sanitare bune dar și stabilirea unui mediu adecvat pentru creșterea și dezvoltarea copiilor.	
<p>Concluzii:</p> <p>În perioada 2023-2025, beneficiarul, primăria Drepcăuți, a fost responsabilă de asigurarea durabilității rezultatelor proiectului, realizat în cadrul Programului Național "Satul European", ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au monitorizat procesul de asigurare durabilitate de către beneficiari, asigurând astfel gestionarea eficientă și sustenabilitatea bunului format din sursele FNDRL, dar și eficace a resurselor alocate din cadrul Bugetul de Stat. În perioada respectivă au fost realizate 2 vizite de monitorizare ex-post a proiectului și anume a sondei arteziene construite în S. Drepcăuți, raionul Briceni. Ca concluzie: Bunul creat funcționează și este sustenabil. Beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală. Impactul asupra comunității și grupului țintă a fost atins.</p>			
<p>Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 26.12.2024</p>			