

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 312 DL**
 Denumire proiectului: **Amenajarea parcului de agrement in satul Bălăurești, raionul Nisporeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Bălăurești, r-nul Nisporeni**
 Beneficiar: **Primăria s. Bălăurești, r-nul Nisporeni**
 Bugetul proiectului: **2.982.903,36 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **2.982.903,36 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 122-C23312DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **23.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Parc de agrement(2047 m2 pavaj,spații inverzite 5464 m2) amenajat	Produs	1 Parc de agrement(2047 m2 pavaj,spații inverzite 5464 m2) amenajat	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 306 din 15.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin DCL nr. 5/2 din 14.10.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport post-implementare prezentat de APL, nr. 271 din 17.06.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 19.06.2025.	1 Parc de agrement(2047 m2 pavaj,spații inverzite 5464 m2) amenajat
Acces îmbunătățit pentru 1843 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 1843 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 306 din 15.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin DCL nr. 5/2 din 14.10.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport post-implementare prezentat de APL, nr. 271 din 17.06.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 19.06.2025.	Acces îmbunătățit pentru 1843 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat;	Conform Raportului anual post-implementare prezentat de APL, aplicantul specifica ca dupa finalizarea lucrarilor au fost realizate suplimentar investitii in suma de 176 mii lei pentru instalarea aparatelor de fitness in aer liber, teren de volei, masa de tenis, panou cu cos pentru baschet, 2 foisoare, cosuri de gunoi, instalarea iluminatului public pe teritoriul parcului, instalarea meselor pentru desfasurarea tirgului local. In acelasi timp APL a beneficiat de finantare in suma de 20,7 mii lei prin intermediul GAL Meleagurile Prutului pentru amenajarea unui teren de joaca in cadrul parcului de agrement ce urmeaza a fi implementat pina la finele anului 2025. Responsabil de mentenanța parcului creat este Primăria Bălăurești, care inclusiv a întreprins măsurile corespunzătoare de vizibilitate ale proiectului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primaria Balauresti planifica alocarea anuala in bugetul local a resurselor financiare pentru a asigura mentenanta si integritatea bunului format dar si pentru confectionarea si amplasarea panoului informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului. Totodata, APL va întreprinde activități de promovare și creștere a atractivității zonei amenajate prin organizarea de concursuri culturale, competiții sportive, târguri de meșteșugărit ș.a.	În vederea asigurării durabilității proiectului, APL a alocat mijloace financiare din bugetul local și procurat un mini-tractor și un trimer pentru tuns gazonul în suma de 63.4 mii lei ce este utilizat pentru întreținerea eficientă a parcului. Suplimentar, au fost alocati 14 mii lei/ anual pentru deservire tehnica si combustibil. Totodata, in bugetul local sunt prevăzute resurse financiare în sumă de 6000 lei pentru organizarea sărbătorilor și evenimentelor culturale din localitate.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin implementarea proiectului se amenajează un parc, urmând a se crea un mediu ce va favoriza socializarea între localnici și va spori nivelul de cultură, va stimula practicarea sportului, centrul localității va capata un aspect mai modern și ecologic.	Rezultatele implementării proiectului de amenajare a parcului de agrement a fost resimțit de către cei 1406 locuitori ai s. Balaurești și vizitatorii acestuia, în special de către tinerii din localitate, care se bucură de o infrastructură amenajată pentru petrecerea timpului liber, socializare și condiții mai bune pentru a practica sportul. Principalele instituții de educație din localitate au amplasare proximă cu parcul creat.
---	---	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.06.2025