

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 491 DL**
Denumire proiectului: **Reparația clădirii instituției instructiv educaționale din satul Cioara, raionul Hîncești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Cioara, r-nul Hîncești**
Beneficiar: **Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești**
Bugetul proiectului: **5.926.856,58 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **5.846.307,98 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 167-C21491DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **15.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 Instituție educațională (Gradiniță/Gimnaziu) 3 blocuri reconstruită, -699 m2 de fațada a Blocului C (Gradiniță) termoizolată, -1147m2 de acoperis Bloc A (Gimnaziu)reconstruit, - Nivelul 2 al Blocului C destinat pentru 2 grupe creșă reparat și utilat	Produs	-2 Instituție educațională (Gradiniță/Gimnaziu) 3 blocuri reconstruită, -699 m2 de fațada a Blocului C (Gradiniță) termoizolată, -1147m2 de acoperis Bloc A (Gimnaziu)reconstruit, - Nivelul 2 al Blocului C destinat pentru 2 grupe creșă reparat și utilat	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	-2 Instituție educațională (Gradiniță/Gimnaziu) 3 blocuri reconstruită, -699 m2 de fațada a Blocului C (Gradiniță)termoizolată, -1147m2 de acoperis Bloc A (Gimnaziu)reconstruit, - Nivelul 2 al Blocului C destinat pentru 2 grupe creșă reparat și utilat
Acces îmbunătățit pentru 273 copii (209 elevi 64 preșcolari) și 52 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 273 copii (209 elevi 64 preșcolari) și 52 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	Acces îmbunătățit pentru 273 copii (209 elevi 64 preșcolari) și 52 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea persoanelor responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format și dotat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format și dotat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	Instituția publică gimnaziu-gradinita este luata la evidenta contabila de catre primăria Cioara, raionul Hincesti. Anual sunt planificate resurse financiare de catre primărie pentru sustenabilitatea bunului creat. Sunt desemnati managerii de instituție Gimnaziu si gradinita, pentru a monitoriza procesul de gestionare si asigurare integritate bunuri formate din proiect. Grupurile tinta se bucura de conditii de munca si educatie in aceste institutii reabilite. Placuta informativa este montata pe sediul institutiei beneficiare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Autoritatea publică locală planifica transmiterea in gestiune a bunului format catre administratia institutiilor reabilite din proiect, care vor asigura mentenanta acestora. La fel, primăria in calitate de beneficiar final ,va planifica alocarea anuala a resurselor din bugetul disponibil al APL, la necesitate.	APL a alocat din bugetul local suma de 720 lei pentru elaborarea plăcuței informative permanente . Desemnarea directorilor de gimnaziu si grădiniță, prin atribuirea atributiei suplimentare conform fisei de post pentru intretinerea si mentenanta bunului format in conformitate cu planul cadrul ale institutiei, planurilor anuale și zilnice, conform carora isi vor desfasura activitatea pedagogica și gospodăreasca, in baza bugetului disponibil.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Condiții mai bune pentru petrecerea procesului educativ-instructiv, cultural și sportiv pentru, dar și condiții de muncă mai sigure pentru cei 271 de copii și cei 52 de angajați. 2 grupe de copii reamplasate în încăperi noi reparate cu condiții sanitare-igienice; 2 instituții publice reabilitate, care sunt într-o clădire cu 3 blocuri; 2 grupe noi deschise în gradinită; 1147 de m² de acoperis rezistent, ecologic și de calitate la Blocul A (Gimnaziul), care oferă o întreținere minimă după montaj; 699 m² de fațadă la blocul C (gradinită) termoizolată; Sălile de la nivelul II ale Blocului C, renovate și adaptate pentru activitate învățământului preșcolar; Economie creată la bugetul local și a instituțiilor instructiv-educative; 40% eficiență energetică crescută a clădirilor instituției reabilitate;	Asigurarea protecției blocului A a clădirii Gimnaziului S. Andreev din s. Cioara r. Hincești, inclusiv protejarea bunurilor instituției de ploi și calamități naturale, prin reparația a 1147 m² de acoperis deteriorat. Crearea condițiilor pentru asigurarea unui proces educațional de calitate pentru 62 copii și 20 angajați ai gradinitei, prin executarea lucrărilor de reparație internă a nivelului 2 a blocului C și deschiderea a 2 grupe de copii Îmbunătățirea izolației termice a 699 m² de anvelopă și conservarea energiei termice a Blocului clădirii Diminuarea riscului de îmbolnăvire pentru 271 de copii și 52 de angajați din gimnaziu și gradinită Cresterea cu 40% a eficienței energetice a clădirii instituției instructiv-educative din s. Cioara r. Hincești
---	--	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.
- În cadrul proiectului au avut de beneficiat cei 62 de copii de la gradinita "Lastarel" și 20 de angajați ai instituției preșcolare reabilitate, din satul Cioara, raionul Hincești. Un accent aparte s-a pus pe 2 grupe de copii de la gradinita veche, care nu beneficiau de servicii educaționale de calitate, și se afla temporar într-o casă de locuit adaptată unei instituții educaționale. Proiectul este o continuare a unui proiect implementat din sursele FISM. Proiectul propus a contribuit la amplasarea tuturor grupelor de copii într-un singur bloc și instituționalizarea copiilor de 3 ani.
- De rezultatele proiectului mai beneficiază și cei 209 elevi și 32 de angajați de la gimnaziul "S. Andreev".

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 21.03.2025