

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 679 DL**

Denumire proiectului: **Dotarea terenului de sport și a sălii multifuncționale a Grădiniței „Raza” cu echipament și inventar sportiv**

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**

Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Bărboieni, r-nul Nisporeni**

Beneficiar: **Primăria s. Bărboieni, r-nul Nisporeni**

Bugetul proiectului: **83.252,00 lei**

Suma finanțată din FNDRL: **83.252,00 lei**

Data semnării contractului de finanțare: **# 108-C21679DL-2022**

Data transmiterii obiectului: **28.01.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 teren de sport amenajat, dotat cu echipament necesar, -1 sala multifuncțională dotată amenajată	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 teren de sport amenajat, dotat cu echipament necesar, -1 sala multifuncțională dotată amenajată	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare. - Proces verbal la RTL din 28.01.2023 - Actul de formare a costurilor investiționale nr. 49 din 13.03.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 16.06.2023; 2. Vizite în teren; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.07.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 19.06.2025.	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 teren de sport amenajat, dotat cu echipament necesar, -1 sala multifuncțională dotată amenajată
"Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	"Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare. - Proces verbal la RTL din 28.01.2023 - Actul de formare a costurilor investiționale nr. 49 din 13.03.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 16.06.2023; 2. Vizite în teren; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.07.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 19.06.2025.	"Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Conform Raportului anual post-implementare, beneficiarul menționează realizarea acțiunilor ce tin de asigurarea continuitatii proiectului si anume, inregistrarea investitiei la balanta primariei Barboieni care in colaborare cu IET Raza vor asigura intretinerea si mentenanta bunurilor. Directorul institutiei este responsabil nemijlocit de utilizarea conforma a bunurilor achizitionate si de mentinerea lor in stare functionala atribuind responsabilitati specifice personalului angajat. S-a elaborat un regulament intern de utilizare si intretinere a bunurilor iar cadrele didactice au fost instruite corespunzator. S-a instalat placuta informativa ce va asigura vizibilitatea proiectului cheltuielile de acoperire a costului fiind asigurate din buget. Totodata, au fost organizate jocuri, competitii si activitati recreative folosind dotarile noi.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Responsabil de asigurarea bunei funcționalități și mentenanța produselor proiectului va fi asigurată de Administrația Grădiniței în cooperare cu APL.	- Responsabil de asigurarea bunei funcționalități și mentenanța produselor proiectului va fi asigurată de Administrația Grădiniței în cooperare cu APL. Directorul instituției va atribui rezponsabilitati specifice angajatilor in vederea intretinerii corespunzatoare a bunurilor. iar anual, va raporta Primaariei despre actiunile intreprinse. In caz de necesitate, APL va asigura mijloace financiare suplimentare pentru alte lucrari sau servicii necesare.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rezultatele așteptate ale proiectului de dotare a terenului de sport și a sălii multifuncționale a Grădiniței „Raza” includ îmbunătățirea semnificativă a accesului la infrastructura educațională și sportivă pentru 50 de copii și 14 angajați, care vor beneficia direct de noile facilități. Proiectul va duce la creșterea calității actului educațional și a activităților recreative, asigurând un mediu sigur și modern pentru dezvoltarea fizică și cognitivă a copiilor.	Îmbunătățirea calității vieții si a eductiei pentru copii și angajați prin accesul la facilități moderne și sigure, sprijinind astfel dezvoltarea fizică, educațională și socială. Comunitatea locală beneficiază acum de o infrastructură educațională și sportivă reabilitată, un mediu favorabil pentru activități educative și recreative, stimulând participarea și implicarea activă a copiilor și familiilor în viața comunității. Totodata, a fost asigurat accesul sigur si egal si demn pentru persoanele cu dificultati de deplasare si persoanele cu dizabilitati prin eliminarea barierelor fizice si sociale, ceea ce contribuie la o comunitate mai deschisa, mai incluziva si mai responsabila.
Concluzii: In perioada 2023–2025, Primăria Barboieni in parteneriat cu administrtia IET "Raza" a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.		
Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 19.06.2025		