

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 650 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare din satul Românești, raionul Strășeni, etapa VI**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Românești, r-nul Strășeni**
 Beneficiar: **Primăria s. Românești, r-nul Strășeni**
 Bugetul proiectului: **9.155.949,75 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **9.092.303,62 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 345-C11650DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **11.04.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 stații de pompare, construite; - 1 stație de epurare, dotată cu utilaj necesar;	Produs	- 2 stații de pompare, construite; - 1 stație de epurare, dotată cu utilaj necesar;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. 2. Procesul verbal pentru RTL din data de 11.04.2024; 3. Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 12.07.2024; 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 30.05.2024; 5. Raport anual cu acțiuni post-implementare din data de 04.07.2025. 6. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.07.2025; 7. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului (secretar CL, contabil primar și specialist funciar).	Vizita de monitorizare post-implementare proiecte din data de 04.07.2025	- 2 stații de pompare, construite; - 1 stație de epurare, dotată cu utilaj necesar;
- Acces îmbunătățit pentru 490 gospodării casnice cu 1 294 beneficiari, 9 agenți economici, 4 instituții publice și de menire socială, conectați la sistemul de canalizare, construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 490 gospodării casnice cu 1 294 beneficiari, 9 agenți economici, 4 instituții publice și de menire socială, conectați la sistemul de canalizare, construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. 2. Procesul verbal pentru RTL din data de 11.04.2024; 3. Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 12.07.2024; 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 30.05.2024; 5. Raport anual cu acțiuni post-implementare din data de 04.07.2025. 6. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.07.2025; 7. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului (secretar CL, contabil primar și specialist funciar).	Vizita de monitorizare post-implementare proiecte din data de 04.07.2025	- Acces îmbunătățit pentru 490 gospodării casnice cu 1 294 beneficiari, 9 agenți economici, 4 instituții publice și de menire socială, conectați la sistemul de canalizare, construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de canalizare construit; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea persoanei responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	Investitia formata a fost luata la evidenta contabila de catre primaria Romanesti, raionul Straseneni. Sistemul de canalizare construit din sursele FNDRL a fost transmis in gestiune catre Intreprinderea municipala existenta "Serv Com Romanesti". Măsurile ulterioare de dezvoltare vor contribui la durabilitatea acestui proiect, prin mentenanța continuă, extinderea rețelelor, educația comunității și monitorizarea impactului pe termen lung. Aceste acțiuni vor asigura nu doar menținerea beneficiilor pe termen lung, ci și dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile pentru viitoarele generații. Condițiile de vizibilitate ale proiectului sunt respectate de catre APL. Panoul informativ este amplasat pe sediul institutiei beneficiare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Conform PAD aprobat prin decizia CL din data de 30.05.24, beneficiarul va planifica din bugetul local resurse financiare în suma de 2,0 mii lei, pentru elaborarea panoului informativ permanent;</p> <p>Va transmite în gestiune investiția transmisă de către ONDRL/ sistemul de canalizare construit/ către ÎM "Serv Com Romanesti"; Responsabil va fi desemnat managerul ÎM "Serv Com Romanesti" din localitate, în termen de 30 de zile de transmiterea bunului în gestiune; Vor fi angajați 2 operatori pentru întreținerea sistemului de canalizare, care vor fi salariați din bugetul întreprinderii.</p> <p>Vor fi încheiate contracte de prestare servicii de AAC cu toți consumatorii /gospodăriile declarate conform Cererii de finanțare.</p>	<p>Din cadrul proiectului cu sursa de finanțare din FNDRL au fost construite 2 stații de pompare și o stație de epurare, de care la momentul beneficiara cele 460 de gospodării casnice din cele 490 gospodării setate conform proiectului.</p> <p>Acest proiect a fost o continuitate a proiectului inițiat în anul 20214 din sursele FEN, din care au fost construite 6,5 km de rețele de canalizare.</p> <p>În satul Romanesti activează o întreprindere municipală "Serv com Romanesti" încă din anul 2008, care dispune de personal calificat (2 lacuși, un contabil și un administrator de întreprindere).</p> <p>Aceasta gestionează sistemul de apeduct existent 100 % în localitate. a Romanesti.</p> <p>Personalul implicat în mentenanța și durabilitatea proiectului de construcție a rețelelor de canalizare și a stației de epurare din Românești va juca un rol esențial în asigurarea funcționării continue și eficiente a infrastructurii.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul „Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare în satul Românești, raionul Strășeni, etapa VI, aduce rezultate semnificative pe termen mediu și lung, nu doar în ceea ce privește infrastructura, ci și în domeniul sănătății publice, protecției mediului, dezvoltării economice și calității vieții.</p> <p>În termen mediu, satul va beneficia de condiții sanitare îmbunătățite, protecția mediului și creșterea satisfacției locuitorilor.</p> <p>Pe termen lung, proiectul va stimula dezvoltarea economică durabilă, va asigura resursele pentru o gestionare eficientă a apelor uzate și va contribui la protecția mediului, creând un sat mai prosper, mai sănătos și mai atractiv pentru viitor.</p> <p>Va fi asigurat accesul la sistemul de canalizare construit a 490 de gospodării casnice;</p> <p>Se va îmbunătăți starea sanitaro-epidemiologică a localității;</p> <p>Se va micșora morbiditatea în rândurile populației;</p> <p>Va fi redusă poluarea apelor subterane, a râulețului din localitate afluent a râului Ichel;</p> <p>Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor s. Romanesti;</p>	<p>Locuitorii satului experimentează o îmbunătățire a condițiilor sanitare și a confortului zilnic, iar comunitatea în ansamblu beneficiază de un mediu mai curat și mai sănătos.</p> <p>Autoritățile și sectorul economic observa o dezvoltare sustenabilă a infrastructurii și a economiei locale.</p> <p>Astfel, proiectul contribuie la crearea unui sistem modern și durabil de gestionare a apei uzate și va sprijini dezvoltarea continuă a comunității pe termen lung. După Funcționarea serviciului de canalizare și epurare din satul Românești va asigura o gestionare eficientă a apelor uzate, protejând sănătatea locuitorilor, mediul și resursele de apă potabilă.</p> <p>Impactul asupra comunității va fi semnificativ, îmbunătățind condițiile de viață ale locuitorilor, protejând ecosistemul și stimulând dezvoltarea economică și infrastructurală a regiunii. Proiectul va contribui, astfel, la construirea unei comunități mai sănătoase, mai sustenabile și mai prospere.</p> <p>Proiectul „Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare, etapa VI” a adus modificări importante în satul Românești, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și calitatea vieții locuitorilor. De la îmbunătățirea sănătății publice și mediului înconjurător, la creșterea accesibilității și a atractivității economice ale localității, proiectul a avut un impact pozitiv semnificativ, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a regiunii.</p>

Concluzii:

Acest proiect a fost o continuitate din sursele FEN, aici au fost construite 6,5 km de rețele de canalizare. Din sursele FNDRL au fost construite 2 stații de pompare și 1 stație de epurare.

De rezultatele proiectului, sistemul de canalizare construit beneficiază toți cei 1294 locuitori ai satului Romanesti din 490 de gospodării casnice, agentul economic- industrial din localitate- SA "Romanesti", care dispune de 2 fabrici de vin și circa 70 de angajați. Agentul economic este partener în cadrul proiectului conform contractului de colaborare nr. 347 din 10.08.2011. Urmare a conectării la stația de epurare a fabricilor de vin, vor spori productivitatea produselor de vinificație și va crește numărul de angajați. La momentul fabricile activează la capacitatea de 40%.

Au fost conectate instituțiile de învățământ din teritoriu: Liceul teoretic Romanesti cu un număr de 158 elevi și 30 cadre didactice și muncitori; Gradinita "Struguras" cu 60 de copii și 20 de angajați; APL cu 10 angajați; OMF Romanesti cu 12 angajați; Oficiul Postal Romanesti; Casa de cultură în cadrul căreia activează și filiala Strasen-gaz ; ÎM "Serv Com Romanesti", Biblioteca publică cu încă 15 persoane angajate în aceste instituții.

De asemenea vor beneficia de proiect și 5 agenți economici comerciali cu 18 angajați și 3 agenți economici agricoli cu 42 de angajați din localitate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.07.2025