

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 23 114 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea locurilor de joacă pentru copii**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Ghiduleni, r-nul Rezina
Beneficiar: Primăria com. Ghiduleni, r-nul Rezina
Bugetul proiectului: 284.911,71 lei
Suma finanțată din FNDRL: 281.411,71 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 202-RZ23114-GM23
Data transmiterii obiectului: 22.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii amenajat	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii amenajat	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costului investițional, nr. 181 din 14.03.2024. 4. Raportul anual post-implementare prezentat de APL, nr. 56 din 08.04.2025. 5. Proces-verbal la terminarea lucrărilor. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- 1 teren de joacă pentru copii amenajat
- Numărul de beneficiari direcți: 200 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 200 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costului investițional, nr. 181 din 14.03.2024. 4. Raportul anual post-implementare prezentat de APL, nr. 56 din 08.04.2025. 5. Proces-verbal la terminarea lucrărilor. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 200 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Conform raportului anual post-implementare prezentat de APL, din data de 08.04.2025 și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, APL a întreprins următoarele acțiuni: - APL a instalat panoului informativ permanent, cost planificat 2,5 mii lei. - Responsabil de mentenanța terenului de joacă este Primăria Ghiduleni. Terenul fiind întreținut în stare corespunzătoare, accesibil pentru toți locuitorii. - La necesitate primăria va aloca resurse financiare pentru lucrările de întreținere necesare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța terenului de joacă creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, costul planificat 2,5 mii lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Se amenajează un teren de joacă pentru copii, dotat cu un foisor, echipamente de joacă, bănci și urne. Proiectul oferă un spațiu sigur pentru petrecerea timpului liber și recreere a cca 200 de copii din localitate, beneficiari direcți ai infrastructurii create.	Amenajarea terenului de joacă contribuie la dezvoltarea fizică și socială a copiilor prin acces la un spațiu sigur și modern de joacă și recreere. De această investiție beneficiază toți locuitorii comunei Ghiduleni, și în special cca 200 copii.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**08.04.2025**